

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 32/23-12-2019 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **514/2019**

Περίληψη

Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ»

Στα Σπάτα σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: 42793/19-12-2019 γραπτή πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα εννέα (9) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

Ουδείς.

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **18^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφάνειας το υπ' αριθμ. πρωτ. 42767/19-12-2019 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

«Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου: « Πνευματικό Κέντρο 'Χρήστος Μπέκας'»
2. Τα τεύχη δημοπράτησης και η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.365.000,00 € με Φ.Π.Α (24%), εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 694/2017 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου.
3. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 30η/1/2018 μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ από την Επιτροπή Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την 694/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με το από 26/5/18, 3ο Πρακτικό Διαγωνισμού εισηγήθηκε την κατακύρωση του Διαγωνισμού στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΕΡΓΜΑΣΙΝ DEALS P.C.»
4. Με την υπ' αριθμ. 300/27-06-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό και κατακυρώθηκε η κατασκευή του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΕΡΓΜΑΣΙΝ DEALS P.C.» με μέση έκπτωση 61,90%.

5. Στις 08/11/2018 υπογράφηκε η υπ' αρ. 31983 εργολαβική σύμβαση ποσού 520.058,75 ευρώ με ΦΠΑ .
6. Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίστηκε σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες που υπολογίζονται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
7. Με την αριθμ.92/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως 7/2/2020.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμ.92/2019 η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει την 7η.02.2020. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 33795/08-10-2019 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτείται παράταση εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες , ήτοι έως την 7η.08.2020, λόγω καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμών, δυσχεραίνοντας την πορεία των εργασιών.

Πιο συγκεκριμένα ο 1ος λογαριασμός κατατέθηκε στις 29/1/2019 και πληρώθηκε στις 30/5/2019 δηλαδή μετά από 113 ημέρες, ο 2ος λογαριασμός κατατέθηκε στις 5/3/2019 και πληρώθηκε στις 18/6/2019 δηλαδή 104 ημέρες, ο 3ος λογαριασμός κατατέθηκε στις 24/5/2019 και πληρώθηκε στις 29/8/2019 δηλαδή 101 ημέρες και ο 4ος λογαριασμός κατατέθηκε στις 2/7/2019 και πληρώθηκε 27/9/2019 δηλαδή 85 ημέρες.

Οι εργασίες έχουν προχωρήσει στο σύνολό τους όμως, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με λόγους καθυστέρησης, οι οποίοι δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου. Η αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών έχει επιφέρει καθυστέρηση στο έργο, επομένως δύναται, βάσει του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει σήμερα, να δοθεί η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, δηλ. έως την 7η.08.2020.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δ. Σ. για:

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «**ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ**» για το χρονικό διάστημα των εκατόν ογδόντα (180) ημερών με νέα λήξη περάτωσης εργασιών του έργου την 7η.08.2020».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «**ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ**» για το χρονικό διάστημα των εκατόν ογδόντα (180) ημερών με νέα λήξη περάτωσης εργασιών του έργου την 7.08.2020.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **514/2019**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
7. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου