

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 4/26-02-2021 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **033/2021**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «Πνευματικό Κέντρο Χρήστος Μπέκας».

Στα Σπάτα σήμερα 26 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 4496/22-02-2021 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν **7 Τακτικά Μέλη** και ο **Πρόεδρος**, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη

Αντιδήμαρχος ως μέλος τα Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη τα συζήτησης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος εκτός τα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα τα διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3, Ν.3852/10 τα αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από τη Δ/ση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφάνειας το υπ' αριθμ. πρωτ. 4602/23-02-2021 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου: « Πνευματικό Κέντρο 'Χρήστος Μπέκας»
2. Τα τεύχη δημοπράτησης και η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.365.000,00 € με Φ.Π.Α (24%), εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 694/2017 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου.
3. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 30η/1/2018 μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ από την Επιτροπή Διαγωνισμού, που ορίσθηκε με την 694/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με το από 26/5/18, 3ο Πρακτικό Διαγωνισμού εισηγήθηκε την κατακύρωση του Διαγωνισμού στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ERGMASIN DEALS P.C.»

4. Με την υπ' αριθμ. 300/27-06-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό και κατακυρώθηκε η κατασκευή του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ERGMASIN DEALS P.C.» με μέση έκπτωση 61,90%.
5. Στις 08/11/2018 υπογράφηκε η υπ' αρ. 31983 εργολαβική σύμβαση ποσού 520.058,75 ευρώ με ΦΠΑ .
6. Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίσθηκε σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες που υπολογίζονται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
7. Με την υπ' αριθμ. 92/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες, μέχρι 07^η-02-2020. Με την υπ' αριθμ.514/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου κατά 180 ημέρες, μέχρι 07^η-08-2020.
8. Με την υπ' αριθμ. 154/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου ποσού 520.058,75 ευρώ με Φ.Π.Α.
9. Με την υπ' αριθμ. 381/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ και 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου ποσού 520.058,75 ευρώ με Φ.Π.Α
10. Με την υπ' αριθμ. 232/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (από το πρακτικό υπ'αριθ.21/2-07-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης) του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ποσού 596.138,69 ευρώ με Φ.Π.Α. Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 61.354,79 ή ποσοστό 14,90% και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016
11. Με την υπ' αριθμ. 232/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (από το πρακτικό υπ'αριθ.21/2-07-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης) του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου για το χρονικό διάστημα των ογδόντα τεσσάρων (84) ημερών, με νέα λήξη περάτωσης εργασιών του έργου την 30η.10.2020.
12. Η από 29-10-2020 θετική γνωμοδότηση της 11ης Συνεδρίας/2020 (24ο θέμα) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την έγκριση του 4ου ΑΠΕ και της 2ης ΣΣΕ συμπληρωματικού ποσού 138.079,68 ευρώ με ΦΠΑ.
13. Με την υπ' αριθμ. 438/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ και η 2^η Σ.Σ.Ε. ποσού 138.079,68 ευρώ με Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016
14. Με την υπ' αριθμ. 438/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου για το χρονικό διάστημα των εκατόν είκοσι (120) ημερών, με νέα λήξη περάτωσης εργασιών του έργου την 27η.02.2021.
15. Η με αρ. πρωτ. 1706/22-01-21 αίτηση του αναδόχου για παράταση εκτέλεσης εργασιών κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου, μετά την καθυστέρηση έγκρισης της 2ης ΣΣΕ
16. Σύμφωνα με την 90/2021 (αρ. πρωτ. 1034/12-02-2021) Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εγκρίθηκε η σύναψη της 2^{ης} ΣΣΕ

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αριθμ. 438/2020 η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει την 27η.02.2021. Με το υπ'αριθ. πρωτ. 1706/22-01-2021 έγγραφο, ο ανάδοχος αιτείται παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 27η.06.2021, λόγω καθυστέρησης υπογραφής της 2^{ης} ΣΣΕ, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την 90/2021 (αρ. πρωτ. 1034/12-02-2021) Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι εργασίες έχουν προχωρήσει στο σύνολό τους όμως, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο, με λόγους καθυστέρησης, οι οποίοι δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου. Η αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών έχει επιφέρει καθυστέρηση στο έργο, επομένως δύναται, βάσει του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει σήμερα, να δοθεί η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, δηλ. έως την 27η.06.2021.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή. για:

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «**ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ**» για το χρονικό διάστημα των εκατόν είκοσι (120) ημερών με νέα λήξη περάτωσης εργασιών του έργου την 27η.06.2021.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «Πνευματικό Κέντρο Χρήστος Μπέκας», για το χρονικό διάστημα των εκατόν είκοσι (120) ημερών με νέα λήξη περάτωσης εργασιών του έργου την 27^η.06.2021.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **033/2021**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος το Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου