



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**



**Απόφαση αριθ. 93/2024**

**Θέμα: «Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου “Κατασκευή κοινοχρήστου χώρου στάθμευσης Ο.Τ. 77, Π.Ε.3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος”».**

Στα Σπάτα την **23 Μαΐου 2024**, ημέρα **Πέμπτη & ώρα 6:00 μ.μ.** συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα σε **Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο**, κατόπιν της με αριθμό πρωτ.16442/17-05-2024 πρόσκλησης της **Προέδρου** κυρίας **Δήμητρας Αναγνωστοπούλου του Ιωάννη**, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους με το από 17-05-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκε ο **Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Μάρκου του Σπυρίδωνος**.

**Διαπιστώθηκε απαρτία**, με την παρουσία αρχικά **23 μελών** από συνολικά **29 μέλη** και η **Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
4. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
5. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
6. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
7. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
8. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
9. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
10. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
11. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
12. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
13. Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου
14. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
15. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
16. Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
17. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
18. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
19. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
20. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
21. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου
22. Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου
23. Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωρ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
2. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
5. Κανάκης Δημήτριος του Νικολάου
6. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου

Στη Συνεδρίαση **προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Χρυσάνθη Μπότσαρη** υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου.

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:** Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. **Δούρος Σωτήριος & Παραχεράκης Ιωάννης**.

**Μετά την ψηφοφορία του 4<sup>ου</sup> Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος & μετά την ψηφοφορία του 13<sup>ου</sup> Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπέκας Γεώργιος.**

Επίσης **προσήλθε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αθανάσιος Τούντας**.

Στη Συνεδρίαση **προσήλθαν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Σπάτων – Λούτσας κα Άννα Δήμα Καλλιανιώτη του Θεοδώρου και Αρτέμιδας κ. Σπυρίδων Αρμύρος του Νικολάου.**

*Πριν την έναρξη της συζήτησης των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον ενός Θέματος Εκτός της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.*

*Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενη στο 1<sup>ο</sup> Θέμα Εκτός της Ημερήσιας Διατάξεως, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Μάρκου, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:*

Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ' αριθ. πρωτ. 22018/18.07.2023 Εργολαβικό Συμφωνητικό ανατέθηκε το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο.Τ. Γ 178, Π.Ε. 4 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ” στην εργοληπτική εταιρεία “AS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ”.

Η εγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης του έργου έληξε στις 18/05/2024 σύμφωνα με την με αριθ. 37/2024 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 9ΥΥΨΩ1Χ-ΙΜΟ).

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 13937/25.04.2024 αίτημά του ο ανάδοχος ζητά την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. έως 18/08/2024 λόγω διαδικασιών έκδοσης άδειας δόμησης. Ο λόγος αυτός δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου, η Δ/νση ΤΥ συμφωνεί και επομένως δύναται να δοθεί η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. έως 18/08/2024.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. έως 18/08/2024.

#### **ΔΙΑΔΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ**

*Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,*

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

*Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή κοινοχρήστου χώρου στάθμευσης Ο.Τ. 77, Π.Ε.3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος” κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. έως 18/08/2024, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.*

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου  
Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου  
Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου  
Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου  
Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ  
Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία  
Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου  
Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη  
Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος  
Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου  
Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου  
Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου  
Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου  
Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου  
Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη  
Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος  
Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου  
Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου  
Δούρος Σωτήριος του Χρήστου  
Τσάκαλη Ελένη του Ηλία  
Φράγκου Ελένη του Γεωργίου  
Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου  
Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου  
Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωργίου