



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**



Απόφαση αριθ. 103/2024

Θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» κατά 6 μήνες έως και 28-10-2024».

Στα Σπάτα την **23 Μαΐου 2024**, ημέρα **Πέμπτη & ώρα 6:00 μ.μ.** συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα σε **Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο**, κατόπιν της με αριθμό πρωτ.16442/17-05-2024 πρόσκλησης της **Προέδρου** κυρίας **Δήμητρας Αναγνωστοπούλου του Ιωάννη**, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους με το από 17-05-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκε ο **Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Μάρκου του Σπυρίδωνος**. **Διαπιστώθηκε απαρτία**, με την παρουσία αρχικά **23 μελών** από **συνολικά 29 μέλη** και η **Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
4. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
5. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
6. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
7. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
8. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
9. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
10. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
11. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
12. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
13. Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου
14. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
15. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
16. Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
17. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
18. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
19. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
20. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
21. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου
22. Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου
23. Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωρ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
2. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
5. Κανάκης Δημήτριος του Νικολάου
6. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου

Στη Συνεδρίαση **προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Χρυσάνθη Μπότσαρη** υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. **Δούρος Σωτήριος & Παραχεράκης Ιωάννης**.

Μετά την ψηφοφορία του 4^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος & μετά την ψηφοφορία του 13^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπέκας Γεώργιος.

Επίσης προσήλθε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. **Αθανάσιος Τούντας**.

Στη Συνεδρίαση προσήλθαν και οι **Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Σπάτων – Λούτσας κα Άννα Δήμα Καλλιανιώτη του Θεοδώρου και Αρτέμιδας κ. Σπυρίδων Αρμύρος του Νικολάου.**

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενη στο 11^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Μάρκου, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη με αριθμό 05/2021 συντάχθηκε από την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου με προϋπολογισμό 370.511,66 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Με την υπ. αριθμ.368/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου και τα συμβατικά τεύχη.

Με την υπ' αριθμ. 100/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 12/02/2020 δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρία «ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 31,87 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Πράσινο Ταμείο (Ν.Π.Δ.Δ) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας [αρ. Απόφασης 209.4.10.2021, ΑΔΑ : 6ΝΗ546Ψ844-ΕΛ9]

Ίδιοι Πόροι του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (αρ. Απόφασης 036/2021, ΑΔΑ : 6Υ38Ω1Χ-Φ1Ω). Το έργο εκτελείται βάσει του υπ' αριθμ. 19552 / 30 - 06 - 2022 συμφωνητικού ποσού 203.581,56 € πλέον ΦΠΑ 24%

Με την Αριθ. Πρωτ.: 19883 / 04-07-2022 απόφαση, ορίστηκαν ως Επιβλέποντες μηχανικοί του έργου, ο κος Ανδρόνης Χριστόφορος, Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕ5/Α', βοηθούμενος επικουρικά από τον κο Γατουρτζίδη Αλέξανδρο, ΠΕ Γεωλόγων.

Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 28-02-2023 & με την 1^η παράταση προθεσμίας έως 28-10-2023.

Την υπ' αρ. 528/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά την έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ, 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ & 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης για νέες εργασίες καθ' υπέρβασης της συμβάσης, οι οποίες οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις, που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Την υπ. 258/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την 2^η Παράταση του έργου έως 28-4-2024

Έχοντας υπόψη:

Την υπ. αρ. 11121/9-4-2024 αίτησης του αναδόχου για την παράτασης και ολοκλήρωση του έργου κατά 6 (έξι) μήνες.

Λόγο της αναμονής της έγκρισης 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών από το ΤΣΔΕΠΑ (Τεχνικό Συμβούλιο), ο οποίος περιλαμβάνει πρόσθετες επείγουσες εργασίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών και την έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ ώστε να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών στην ταράτσα του χωρίς την υπαιτιότητα του εργολάβου. Γι' αυτό το λόγο με την υπ. αρ. **11121/9-4-2024** αίτηση η ανάδοχος εταιρεία έχει αιτηθεί την Παράταση Προθεσμίας για την εκτέλεση του Έργου κατά έξι (6) μήνες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της χρονικής ισχύος της υπ. αρ. 11121/9-4-2024 σύμβασης κατά 6 (έξι) μήνες, για τους παραπάνω περιγραφόμενους λόγους, έως την 28.10.2024.

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ» κατά 6 μήνες, έως και 28-10-2024, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου
Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου
Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου