

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 8/23-03-2022 Συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Αριθμός Απόφασης **103/2022**

Περίληψη

**Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επείγουσα αντικατάσταση πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων στο παραλιακό μέτωπο της Λεωφ. Αρτέμιδος από θέση «Trolley» έως θέση «Albatross», κατά δύο μήνες.**

Στα Σπάτα σήμερα 23 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 8084/18-03-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν αρχικά επτά (7) Τακτικά Μέλη και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

#### Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος  
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου  
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου  
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά  
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη  
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου  
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου  
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος  
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής  
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής  
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής  
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής  
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής  
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής  
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

#### Απόντες

κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

#### Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **18<sup>ο</sup>** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. 7831/16-03-2022 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Λ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "TROLLEY" ΕΩΣ ΘΕΣΗ "ALBATROSS" συνολικής διάρκειας 3 μηνών ανατέθηκε με την υπ' αριθ. 18951/12-7-2021 σύμβαση στην εργοληπτική εταιρεία Μ.ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.. Η συγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις 12-11-2019. Με την υπ' αριθ. 405/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η πρώτη παράταση του έργου μέχρι 12/02/2022. Επιπλέον με την υπ' αριθ. 004/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση του έργου μέχρι 12/04/2022

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 7270/11-03-2022 αίτηση του ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου κατά 2 μήνες ήτοι μέχρι 12/06/2022. Σημειώνεται ότι οι λόγοι δυσκολιών που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτηση του αφορούν κυρίως την καθυστέρηση του έργου που προκύπτει λόγω της αρχαιολογικής έρευνας η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτεί και αποτελεί απαραίτητη διαδικασία. Επιπλέον τις κακές καιρικές συνθήκες και τα κρούσματα Covid στον εργασιακό χώρο και την ελλιπή ανταπόκριση των προμηθευτών σε παραγγελίες, μεταφορές κ.α.

Κατόπιν των ανωτέρω η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου και συνηγορεί για παράταση του κατά 2 (δύο) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 147. του Ν. 4412/2016, ήτοι μέχρι 12/06/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επείγουσα αντικατάσταση πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων στο παραλιακό μέτωπο της Λεωφ. Αρτέμιδος από θέση «Trolley» έως θέση «Albatross», κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι 12/06/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ψήφισαν «λευκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι & μέλη της επιτροπής κ.κ.: Αργυρός Γεώργιος & Φράγκου Ελένη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **103/2022**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
6. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου