

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της υπ'αριθ.10/1-04-2022 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – ΑρτέμιδοςΑριθμός Απόφασης **118/2022**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 6^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στο Ο.Τ. Γ334 στην Αρτέμιδα».

Στα Σπάτα σήμερα 1 Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 8910/28-03-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Λόγω κωλύματος του Προέδρου – Δημάρχου (ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση) και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ανέλαβε προεδρεύων ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Σερέτης Χρήστος.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν αρχικά επτά (7) Τακτικά Μέλη και ο Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως Προεδρεύων της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
-----------------------------------	-------------------------------------

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης του 7^{ου} θέματος ο Αντιδήμαρχος & μέλος της Επιτροπής κ. Νομικός Αντώνιος και αποχώρησε μετά την ψήφιση του 8^{ου} θέματος η Δημοτική Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κα. Φράγκου Ελένη.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Προεδρεύων – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Σερέτης Χρήστος εισηγούμενος το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 7084/9-03-2022 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ'αριθ.πρωτ. 34236/11.10.2019 Εργολαβικό Συμφωνητικό ανατέθηκε το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ” στην εργοληπτική εταιρεία “Κ/ΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΣ”.

Η εγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις 11/03/2022 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 499/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την υπ'αριθ.πρωτ. 3678/07.02.2022 ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 11/07/2022. Σημειώνεται ότι οι λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών που επικαλείται ο ανάδοχος, αφορούν στην μη ολοκλήρωση αιτήματος ηλεκτροδότησης του αθλητικού κέντρου από την ΔΕΔΔΗΕ, στην κλοπή δικτύου καλωδίων από τα φρεάτια περιμετρικά των γηπέδων, στα περιστατικά Covid-

19 σε συνεργεία καθώς και στις καθυστερήσεις προμήθειας των υλικών εξαιτίας της πανδημίας, στους βανδαλισμούς Κεντρικού Pillar, πάγκους αναπληρωματικών, περίφραξης κλπ, και στα έντονα καιρικά φαινόμενα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021 & Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 (συνεχείς βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κλπ).

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών θεωρεί εν μέρει βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου καλείται να αποφασίσει για την παράταση ή μη της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλ. μέχρι 11/07/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 6^η παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στο Ο.Τ. Γ334 στην Αρτέμιδα», κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλ. μέχρι 11/07/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ψήφισαν «λευκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι & μέλη της Επιτροπής κ.κ. Αργυρός Γεώργιος & Φράγκου Ελένη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **118/2022**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Αντιδήμαρχος & Προεδρεύων
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΣΕΡΕΤΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
2. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
6. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
7. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου