

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ'αριθ.11/15-04-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **130/2020**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».

Στα Σπάτα σήμερα 15 Απριλίου 2020, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 9087/10-04-2020 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **20^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, το υπ' αριθμ. πρωτ. 8895/23-03-2020 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι με αριθμ. πρωτ. 25999/14-09-2017 Εργολαβικό Συμφωνητικό ανατέθηκε το έργο: **“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ”** συνολικής διάρκειας 8 μηνών στην εργοληπτική εταιρεία Α.ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε. Η συγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης του έργου έληγε στις 14-05-2019. Επιπλέον με την υπ' αρ. 162/2019 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση εργασιών έως 14-7-2019. Επίσης με την υπ' αρ. 329/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση μέχρι 27/12/2019. Επιπλέον με την υπ' αριθ. 515/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση του έργου μέχρι 27/03/2020.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6353/26-02-2020 ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου κατά 3 μήνες. Σημειώνεται ότι οι λόγοι δυσκολιών που επικαλείται ο ανάδοχος αφορούν τις κακές καιρικές συνθήκες καθώς και τα έκτακτα μέτρα προστασίας λόγω κορονοϊού.

Σύμφωνα με τον Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019) που αφορά Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα

ζητήματα σύμφωνα με τον οποίο, συγκεκριμένα στο άρθρο 3 το οποίο αναφέρεται στις Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών παρ. 1 «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση» η αρμοδιότητα της παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου υπόκειται στα καθήκοντα της Οικονομικής Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι η η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου και συνηγορεί για παράταση του έργου κατά 3 μήνες μέχρι 27/6/2020».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος» κατά 3 μήνες, ήτοι μέχρι την 27-06-2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6353/26-02-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **130/2020**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου