

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 9/20-04-2021 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **132/2021**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης γνωμοδοτικού πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Ολοκληρωμένη βιοκλιματική αστική ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του Ο.Τ.100 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», σχετικά με παράταση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης.

Στα Σπάτα σήμερα 20 Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 10022/16-04-2021 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Λόγω απουσίας του Προέδρου – Δημάρχου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ανέλαβε προεδρεύων ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Σερέτης Χρήστος.

Ο Προεδρεύων κ. Σερέτης Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι στη συνεδρίαση, συμμετείχαν **6 Τακτικά Μέλη** και ο **Αντιπρόεδρος**.

Παρόντες

κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος - Προεδρεύων της Επιτροπής
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Προεδρεύων – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Σερέτης Χρήστος εισηγούμενος το **24^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής το κάτωθι πρακτικό:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Στα Σπάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασιλέως Παύλου, σήμερα 05/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΚΛΠ), ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την 017/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΟ83Ω1Χ-Ι6Β), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση του συμβατικού χρόνου της με αριθμ. πρωτ. 15123/11-06-2020

σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιοκλιματική αστική ανάπτυξη κοινοχρήστων χώρων του Ο.Τ. 100 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος»

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Παπαγεωργίου-Χατζηαντωνίου Μιχαήλ
2. Κουρκουμέλης Γαβριήλ
3. Γουρνά Δήμητρα

Η επιτροπή παρέλαβε το με αριθ. πρωτ. 7939/30-03-2021 αίτημα της ένωσης οικονομικών φορέων «ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Μ.ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σύμφωνα με το οποίο ζητείται παράταση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης ο οποίος λήγει την 11/04/2021, έως την 11/06/2021.

Η παράταση κρίνεται απαραίτητη δεδομένου των συνθηκών που επικρατούν την παρούσα χρονική περίοδο, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 στη χώρα μας με αποτέλεσμα να υπάρχει μια γενική καθυστέρηση στην προμήθεια ειδών από τους προμηθευτές, λόγω μειωμένης παραγωγής. Αυτό συνεπάγεται την ενδεχόμενη καθυστέρηση της παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών-υλικών και κατ' επέκταση τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης εντός του χρονικού ορίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16 πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις:

- α) τηρούνται οι όροι τοα άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,
- β) έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από την ένωση οικονομικών φορέων για την παράταση του χρόνου παράδοσης, πριν τη λήξη του,
- γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή παραλαβής της σύμβασης, γνωμοδοτεί για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την 11/06/2021.

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την έκδοση σχετικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 206, παρ. 1 β.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει το ανωτέρω γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής για τον διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο: «Ολοκληρωμένη βιοκλιματική αστική ανάπτυξη κοινοχρήστων χώρων του Ο.Τ.100 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος» και

2.Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου σύμβασης μέχρι την 11/06/2021 για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **132/2021**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Προεδρεύων – Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΣΕΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
6. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου