

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ'αριθ.10/5-05-2021 διά περιφοράς συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **139/2021**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού – γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη λειτουργία του Πνευματικού Κέντρου «Χρήστος Μπέκας», σχετικά με παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Στα Σπάτα σήμερα 5 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 9.00 π.μ. και ώρα λήξης την 12.00 το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε διά περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 11369/29-04-2021 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Γεδομένου ότι δήλωσαν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ψήφο τους, για τα θέματα της διά περιφοράς συνεδρίασης, όλα τα τακτικά μέλη, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

Ουδείς.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Επί του 2ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η εισήγηση έχει ως εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη λειτουργία του Πνευματικού Κέντρου «Χρήστος Μπέκας», το κάτωθι πρακτικό:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Στα Σπάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασιλέως Παύλου, σήμερα 19/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ-ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την 017/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΟ83Ω1Χ-Ι6Β), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση του συμβατικού χρόνου της με αριθ. πρωτ. 5837/05-03-2021 σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «**Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη λειτουργία του Πνευματικού Κέντρου “Χρήστος Μπέκας”**»

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Αντωνοπούλου Παναγιώτα (Τακτικό Μέλος)
2. Γιαμβριά Παναγιώτα (Τακτικό Μέλος)
3. Μπρέντα Χρυσούλα (Αναπληρωματικό Μέλος)

Η επιτροπή παρέλαβε το με αριθ. πρωτ. 9472/13-04-2021 αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία ERGMASIN DEALS P.C. ΙΚΕ, σύμφωνα με το οποίο «Λόγω της πανδημίας (Covid-19) που έχει ενσκήψει παγκοσμίως έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες και συναλλαγές προμήθειας υλικών ιδιαίτερα όταν έχουν σχέση με το εξωτερικό έχοντας ως ελλείψεις και καθυστερήσεις παράδοσης υλικών πέραν της συνήθους διαδικασίας που γνωρίζαμε έως σήμερα, λόγω υπολειτουργίας των εργοστασίων παραγωγής υλικών και των δυσκολιών που έχουν προκληθεί στις διεθνείς μεταφορές. Με δεδομένο ότι τα υλικά που αφορούν την παραπάνω προμήθεια κατασκευάζονται και εισάγονται από την Ευρώπη ο χρόνος παράδοσής τους ξεπερνά κατά πολύ το χρόνο που καθορίζει η σύμβαση, παρότι η παραγγελία αυτών πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την υπογραφή της. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης 3 μηνών, λόγω ανωτέρας βίας (COVID-19), για την οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία μας.»

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του προμηθευτή, το άρθρο 206 του Ν.4412/16 «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.[...]», το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις υλικών λόγω της πανδημίας, συναινεί να χορηγηθεί χρονική παράταση στη με αριθ. πρωτ. 5837/05.03.2021 σύμβαση, επιπλέον δύο (2) μηνών μέχρι την 04/07/2021.

Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για την έκδοση σχετικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 206, παρ. 1β του Ν.4412/16.

Τα μέλη της επιτροπής

1. Αντωνοπούλου Παναγιώτα (Τακτικό Μέλος)
2. Γιαμβριά Παναγιώτα (Τακτικό Μέλος)
3. Μπρέντα Χρυσούλα (Αναπληρωματικό Μέλος)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1.Εγκρίνει το ανωτέρω γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη λειτουργία του Πνευματικού Κέντρου «Χρήστος Μπέκας» και
- 2.Εγκρίνει την παράταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 5837/05.03.2021 σύμβασης, επιπλέον δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι την 04/07/2021, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **139/2021.**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος το Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
7. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου