

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 19/17-06-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **207/2020**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της υπ. αριθ. πρωτ. 20532/19-06-2019 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού, διαχείρισης εσωτερικού δικτύου και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης Σπάτων και Αρτέμιδος».

Στα Σπάτα σήμερα 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 15396/12-06-2020 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα επτά (7) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Δημοτ. Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπασινάς Ιωάννης στο 2^ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 94^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφάνειας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 13888/1-06-20 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16 καθώς και με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του [άρθρου 132](#), παρ. γ,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο ιδ του Ν. 4623/2019

«Η Οικονομική Επιτροπή ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση» .

Με την υπ. αριθ. πρωτ. 20532/19-06-2019 σύμβαση ανατέθηκε η εργασία με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού, διαχείρισης εσωτερικού δικτύου και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης Σπάτων και Αρτέμιδος» στην ανάδοχο εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε.» με συμβατικό ποσό 2.901.314,80 € με τον ΦΠΑ και με χρονική διάρκεια εκτέλεσης 15 μήνες (12 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία, την τεκμηρίωση και την δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).

Σύμφωνα με το υπ'αριθμ. Πρωτ. 13392/28-05-2020 αίτημα του προμηθευτή το οποίο επισυνάπτεται, ζητείται η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έως την 31 Αυγούστου του 2020, ημερομηνία η οποία δεν περιλαμβάνει την τρίμηνη περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας , η οποία θα εκκινήσει από το τέλος της χορηγηθείσας παράτασης.

Λόγω του ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι παραδόσεις χωρίς υπαιτιότητα του προμηθευτή η επιτροπή συνέταξε το από 28-05-2020 πρακτικό το οποίο επισυνάπτεται, προτείνοντας την παράταση του συμβατικού χρόνου κατά δύο μήνες και δώδεκα ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31 Αυγούστου του 2020.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να :

Εγκρίνει την παράταση της υπ. αριθ. πρωτ. 20532/19-06-2019 σύμβασης της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού, διαχείρισης εσωτερικού δικτύου και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης Σπάτων και Αρτέμιδος» κατά δύο μήνες και δώδεκα ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31 Αυγούστου του 2020 ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ. αριθ. πρωτ. 20532/19-06-2019 σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού, διαχείρισης εσωτερικού δικτύου και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης Σπάτων και Αρτέμιδος» κατά δύο μήνες και δώδεκα ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31η Αυγούστου του 2020, ημερομηνία η οποία δεν περιλαμβάνει την τρίμηνη περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, η οποία θα εκκινήσει από το τέλος της χορηγηθείσας παράτασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **207/2020**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
2. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
6. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου