

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 19^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης της
05 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.238/2023Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ».

Στα Σπάτα σήμερα 05 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη & ώρα 6:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.26593/01-09-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου Κατσούλη του Βασιλείου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά 24 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
2. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
3. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
6. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
7. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
8. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
9. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
10. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
11. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
12. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
13. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
14. Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
15. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
16. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
17. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
18. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
19. Κατής Στέφανος του Δημητρίου
20. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
21. Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
22. Στρατικής Χαράλαμπος του Αντωνίου
23. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
24. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
3. Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
4. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
5. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
6. Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
7. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
8. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
9. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης και κατά την διάρκεια της διαδικασίας των ερωτήσεων – τοποθετήσεων - απαντήσεων προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Αργυρός Φίλιππος, Πανούσης Ευάγγελος & Πουλάκης Πέτρος. Μετά την ψηφοφορία του 2^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τούντας Αθανάσιος.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτέμιδος (Λούτσας) κ. Μπαϊρακτάρης Γεώργιος.

Εισηγήθηκε το 12^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Παραχεράκης.

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ.πρωτ.21185/10-7-2023 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ'αριθ.πρωτ. 34236/11.10.2019 Εργολαβικό Συμφωνητικό ανατέθηκε το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ” στην εργοληπτική εταιρεία “Κ/ΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΣ”.

Η εγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις 11/07/2023 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 530/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 20029/03.07.2023 αίτημά του ο ανάδοχος εμπρόθεσμα ζητά την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλ. έως 31/07/2023 λόγω των διαδικασιών εκπόνησης και έγκρισης του 4ου ΑΠΕ. Ο λόγος αυτός δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου, επομένως δύναται να δοθεί η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου και επιπλέον αυτής, κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. έως 11/10/2023, διότι είναι απαραίτητη η γνωμοδότηση τεχνικού συμβουλίου της Περιφέρειας.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του και υπολείπονται μικρές εργασίες στον περιβάλλοντα και μη χώρο προς αποκατάσταση των βανδαλισμών που έχει υποστεί το έργο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. έως 11/10/2023.

Επισυνάπτεται η παραπάνω σχετική αίτηση του αναδόχου.

ΔΙΔΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω & έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΟΤ Γ334 ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ» κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. έως 11/10/2023, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ψήφισαν «λενκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ραφτοπούλου Άννα, Σκιαδαρέσης Γεράσιμος, Δούρος Σωτήριος, Φράγκου Ελένη, Μποτζιολής Δημήτριος, Αργυρός Γεώργιος, Κρόκος Νικόλαος, Τσάκαλη Ελένη, Μάρκου Ιωάννης, Δάρδαλης Νικόλαος & Κουτρομπίνης Βασίλειος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 238/2023.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
Κατής Στέφανος του Δημητρίου
Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
Στρατικής Χαράλαμπος του Αντωνίου
Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου