

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 24/29-07-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **271/2020**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».

Στα Σπάτα σήμερα 29 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 21075/24-07-2020 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα επτά (7) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 20016/16-07-2020 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι με αριθμ. πρωτ. 25999/14-09-2017 Εργολαβικό Συμφωνητικό ανατέθηκε το έργο: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ" συνολικής διάρκειας 8 μηνών στην εργοληπτική εταιρεία Α.ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε. Η συγκεκριμένη προθεσμία εκτέλεσης του έργου έληγε στις 14-05-2019. Επιπλέον με την υπ' αρ. 162/2019 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση εργασιών έως 14-7-2019. Επίσης με την υπ' αρ. 329/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση μέχρι 27/12/2019. Επιπλέον με την υπ' αριθ. 515/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση του έργου μέχρι 27/03/2020. Επίσης με την υπ' αριθ. 130/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η τρίτη παράταση του έργου μέχρι 27/06/2020.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 15023/10-06-2020 ο ανάδοχος αιτείται παράταση της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου κατά 4 μήνες. Σημειώνεται ότι οι λόγοι δυσκολιών που επικαλείται ο ανάδοχος αφορούν τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19 και η σύνταξη του ΑΠΕ.

Επισημαίνεται ότι η Τεχνική Υπηρεσία με το δεδομένο ότι ο ανάδοχος έχει εκτελέσει το συντριπτικό αντικείμενο των εργασιών της εργολαβίας (πάνω από το 95%) θεωρεί βάσιμους τους λόγους που περιγράφονται στην αίτηση του αναδόχου και συνηγορεί για παράταση του έργου κατά 4 μήνες μέχρι 27/10/2020».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» κατά 4 μήνες, ήτοι μέχρι 27-10-2020, σύμφωνα με τους λόγους που αναλύονται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 15023/10-06-2020 αίτηση του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **271/2020**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
2. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
6. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου