



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Απόφαση αριθ. 218/2025

Θέμα: Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση 6 (έξι) μηνών για την παράδοση των υλικών της με αριθ.54191/19-12-2024 σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών, σκυροδέματος, ασφαλομίγματος, ψυχρού ασφαλομίγματος» - Ομάδα 2: «Σκυρόδεμα», και Ομάδα 3 «Ασφαλτόμιγμα».

Στα Σπάτα την 29 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα & ώρα 6:00 μ.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα σε Τακτική, Δια Ζώσης Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της με αριθμό πρωτ.87576/23-12-2025 πρόσκλησης της Προέδρου κυρίας Δήμητρας Αναγνωστοπούλου του Ιωάννη, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους με το από 23-12-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87).

Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Μάρκου του Σπυρίδωνος.

Διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία αρχικά 15 μελών από συνολικά 29 μέλη και η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
5. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
6. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
7. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
8. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
9. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
10. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
11. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
12. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
13. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου
14. Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου
15. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
2. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
3. Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
8. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
9. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
10. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
11. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
12. Κανάκης Δημήτριος του Νικολάου
13. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
14. Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωρ.

Στη Συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Χρυσάνθη Μπότσαρη υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου.

Επίσης προσήλθε στη Συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αθανάσιος Τούντας.
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη την Συνεδρίασης προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος, Τσέπας Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος και Φύτρος Αντώνιος.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσούλης Πέτρος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενη στο 12^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Δημήτριο Μάρκου, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Μας διαβιβάσθηκε το από 04-12-2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για την υπηρεσία με τίτλο: ««Προμήθεια αδρανών υλικών, σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος, ψυχρού ασφαλτομίγματος» Ομάδα 2: «Σκυρόδεμα» και Ομάδα 3 «Ασφαλτόμιγμα», το οποίο έχει ως εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Στα Σπάτα Αττικής και στο Δημοτικό κατάστημα, Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου, σήμερα 04-12-2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την 124/27-03-2024 (ΑΔΑ:94ΛΙΩ1Χ-ΗΔ5) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 565/2024 (ΑΔΑ: Ψ8Ν0Ω1Χ-1Θ1) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών, σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος, ψυχρού ασφαλτομίγματος» Ομάδα 2: «Σκυρόδεμα» και Ομάδα 3 «Ασφαλτόμιγμα».

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, Πρόεδρος
2. ΤΣΕΡΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Αντιπρόεδρος
3. ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, Γραμματέας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- 1) τηρούνται οι όροι των διατάξεων του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,
- 2) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου και
- 3) το χρονικό διάστημα της παράτασης να είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».

Στις 19/12/2023 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου και της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ η υπ. αριθ. πρωτ. 54191 σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών, σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος, ψυχρού ασφαλτομίγματος» - Ομάδα 2: «Σκυρόδεμα», και Ομάδα 3 «Ασφαλτόμιγμα».

Με το με αριθ. πρωτ. 77890/17-11-2025 έγγραφό της, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ζήτησε από τον ανωτέρω ανάδοχο τη σύμφωνη γνώμη του, για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για χρονικό διάστημα 6 (έξι) μηνών επειδή μέχρι σήμερα, δεν έχει απορροφήσει τις ποσότητες του ασφαλτομίγματος που αναφέρονται στην ανωτέρω σχετική σύμβαση προμήθειας και δεδομένου ότι το συγκεκριμένο υλικό είναι απολύτως απαραίτητο για την αποκατάσταση του οδοστρώματος έπειτα από επισκευές βλαβών ύδρευσης.

Ο προμηθευτής, με το από 4/12/2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμφώνησε να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών για διάστημα 6 (έξι) μηνών.

Καθόσον από τα παραπάνω συνάγεται ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με δεδομένο ότι υπάρχει ανάγκη προμήθειας της υπολειπόμενης ποσότητας του ασφαλτομίγματος, η επιτροπή έχει την γνώμη ότι θα πρέπει να δοθεί χρονική παράταση 6 (έξι) μηνών για την παράδοση των υλικών της με αριθ. 54191/19-12-2024 σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών, σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος, ψυχρού ασφαλτομίγματος» - Ομάδα 2: «Σκυρόδεμα», και Ομάδα 3 «Ασφαλτόμιγμα».

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
2. ΤΣΕΡΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
3. ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χρονική παράταση έξι (6) μηνών για την παράδοση των υλικών της με αριθ. 54191/19-12-2024 σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών, σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος, ψυχρού ασφαλτομίγματος» - Ομάδα 2: «Σκυρόδεμα», και Ομάδα 3 «Ασφαλτόμιγμα», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου
Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου
Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωρ.
Φράγκου Ελένη του Γεωργίου