



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**



Απόφαση αριθ. 166/2024

Θέμα: «Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή πλατείας στο Ο.Τ. Γ 75 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος”».

Στα Σπάτα σήμερα **1 Οκτωβρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη & ώρα 5:00 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος συνήλθε σε **Τακτική, Μέσω Τηλεδιάσκεψης Συνεδρίαση**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 1β) του ν. 3852/2010, με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατόπιν της με αριθμό πρωτ.**37385/27-09-2024** πρόσκλησης της **Προέδρου** κυρίας **Δήμητρας Αναγνωστοπούλου του Ιωάννη**, η οποία γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους με το από **27-09-2024** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α'87).

Στη Συνεδρίαση **παρευρέθηκε & συμμετείχε ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Μάρκου του Σπυρίδωνος.**

Διαπιστώθηκε απαρτία, με την συμμετοχή αρχικά **20 μελών** από συνολικά **29 μέλη** και η **Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
4. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
5. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
6. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
7. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
8. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
9. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
10. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
11. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
12. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
13. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
14. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
15. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
16. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
17. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου
18. Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου
19. Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωρ.
20. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Στη Συνεδρίαση **προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Χρυσάνθη Μπότσαρη** υπάλληλος με βαθμό Α' του Δήμου.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης προσήλθαν στην τηλεδιάσκεψη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. **Αργυρός Φίλιππος – Αντιδήμαρχος, Φύτρος Αντώνιος & Δούρος Σωτήριος.**

Επίσης προσήλθε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. **Αθανάσιος Τούντας.**

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
2. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
3. Σκαλτσή Ειρήνη του Χρυσοστόμου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
6. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
7. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
8. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
9. Κανάκης Δημήτριος του Νικολάου

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενη στο 13^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Μάρκου, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Σας ενημερώνουμε ότι με το υπ' αριθ. πρωτ. 29057/28.09.2023 Εργολαβικό Συμφωνητικό ανατέθηκε το έργο “Κατασκευή πλατείας στο Ο.Τ. Γ 75 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος” στην εργοληπτική εταιρεία “CTESIBIUS ΤΕΧΝΙΚΙ Ε.Ε”.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει στις 28/09/2024.

Με το παραπάνω σχετικό αίτημά του ο ανάδοχος εμπρόθεσμα ζητά την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλ. έως 28/03/2025. Οι λόγοι που ζητείται η παράταση αφορούν την εκπόνηση 1^{ου} ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών), ο οποίος θα συμπεριλάβει νέες εργασίες απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του καλοκαιριού έτους 2024. Οι λόγοι που ισχυρίζεται ο ανάδοχος δεν αποτελούν υπαιτιότητά του, επομένως η Δ/ση ΤΥ συμφωνεί να δοθεί παράταση περαίωσης του έργου για έξι (6) μήνες, δηλ. έως 28/03/2025.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλ. έως 28/03/2025.

Επισυνάπτεται η παραπάνω σχετική αίτηση του αναδόχου.

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή πλατείας στο Ο.Τ. Γ 75 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος” κατά έξι (6) μήνες, δηλ. έως 28/03/2025, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
 Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
 Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
 Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
 Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
 Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
 Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
 Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη
 Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
 Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
 Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
 Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
 Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
 Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
 Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
 Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
 Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
 Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
 Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου
 Τσιγκούλη Μυρτώ του Πέτρου
 Γοργομύτης Βασίλειος Δημήτριος του Γεωρ.
 Φράγκου Ελένη του Γεωργίου