

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ ΑΑπό το Πρακτικό της υπ' αριθ. 6/9-03-2022 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – ΑρτέμιδοςΑριθμός Απόφασης **060/2022****Περίληψη****Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ για το έργο: «Επείγουσα αντικατάσταση πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων στο παραλιακό μέτωπο της Λεωφ. Αρτέμιδος από θέση «TROLLEY» έως θέση «ALBATROSS».**

Στα Σπάτα σήμερα 9 Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 6729/4-03-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν αρχικά οκτώ (8) Τακτικά Μέλη και ο Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντεςκ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
κα. Φράγκου Ελένη του ΓεωργίουΔήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής**Απόντες**

Ουδείς.

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 6027/1-03-2022 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη με αριθμό 3/2021 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος με προϋπολογισμό 644.280,51 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 154.627,32€, ήτοι συνολικού ποσού 798.907,83€.

Με την υπ. αριθ. 105/06-04-2021 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το από 30-03-2021 πρακτικό του τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση προσφορών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου με τίτλο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "TROLLEY" ΕΩΣ ΘΕΣΗ "ALBATROSS", στην εταιρεία «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» έναντι του ποσού 579.679,65 € πλέον ΦΠΑ 24%

Το έργο εκτελείται βάσει του υπ' αριθ. πρωτ. 18951/12/07/2021 συμφωνητικού με ποσό 579.679,65 € πλέον ΦΠΑ 24%, δηλ. συνολικού ποσού 718.802,77 € με το ΦΠΑ.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2021, με **Κ.Α.: 30-73112.003.**

Ο ορισμός του επιβλέποντα έγινε με το υπ' αριθ. πρωτ. 19146/13-07-2021 έγγραφο του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. μέχρι 12/11/2021.

Με την υπ 'αριθ. 405/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίνεται η 1^η παράταση περαίωσης εργασιών για τρεις (3) μήνες, δηλ. μέχρι 12/02/2022.

Με την υπ 'αριθ. 004/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίνεται η 2^η παράταση περαίωσης εργασιών για δύο (2) μήνες, δηλ. μέχρι 12/04/2022.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο αφορά νέα κατασκευή διάσπαρτων τμημάτων καναλιού όμβριων υδάτων , κατά μήκος της Λ. Αρτέμιδος, από θέση «TROLLEY» έως θέση «ALBATROSS», καθολική αντικατάσταση της υφιστάμενης επικάλυψης του αγωγού όμβριων υδάτων με νέα που η τελική της επιφάνεια θα είναι από σταμπωτό δάπεδο.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1^{ου} ΑΠΕ

Οι εργασίες του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αφορούν:

1) Αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις και τις ακριβέστερες προμετρήσεις των εργασιών που θα εκτελεστούν.

Οι δαπάνες εργασιών ανά ομάδα έχουν ως εξής:

- Για την Ομάδα 1 Σήμανση, έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 71,40 €.
- Για την Ομάδα 2 – Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις, έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 10,50 €.
- Για την Ομάδα 3 – Τεχνικά Έργα, έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 21,70 €.

Οι παραπάνω δαπάνες του 1^{ου} ΑΠΕ καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.

2) Νέες εργασίες που προέκυψαν από τις απαιτήσεις της κατασκευής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν προβλέφθηκαν στην αρχική σύμβαση, οι οποίες όμως κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα, την λειτουργικότητα, την έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου και τιμολογούνται στο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ.

Οι τιμές του 1ου ΠΚΤΜΝΕ που συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών συντάχτηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και δεν τροποποιούν το “βασικό σχέδιο” του έργου καθώς και τα διακριτά στοιχεία της κατασκευής. Οι τιμές των νέων εργασιών, συντάχτηκαν σύμφωνα με τις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 156 του νόμου Ν.4412/16 και εντάσσονται στις αντίστοιχες ομάδες και κατηγορίες που ανήκουν και υφίστανται την έκπτωση της κατηγορίας. Αναλυτικά αυτές είναι:

- 1) Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού πάνω από 1,51m
- 2) Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
- 3) Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 5εκ
- 4) Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου, χωρίς μηχανουργική επεξεργασία
- 5) Εξομάλυνση βάσης και επανατοποθέτηση κυβολίθων

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1ου Α.Π.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ	
			ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
ΟΜΑΔΑ 1: ΣΗΜΑΝΣΗ	9.628,80	9.700,20	71,40	

ΟΜΑΔΑ 2: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	74.875,50	74.886,00	10,50	
ΟΜΑΔΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	346.800,42	346.822,12	21,70	
ΟΜΑΔΑ 4 : ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	0,00	54.907,40	54.907,40	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	431.304,72	486.315,72	55.011,00	
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 11%	47.443,52	53.494,73	6.051,21	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	383.861,20	432.820,99	48.959,79	
ΓΕ & ΟΕ 18%	69.095,02	77.907,78	8.812,76	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	452.956,22	510.728,77	57.772,55	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	67.943,43	10.170,88	-57.772,55	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	520.899,65	520.899,65	0,00	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΕΚΚ)	57.000,00	57.000,00	0,00	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.780,00	1.780,00	0,00	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	579.679,65	579.679,65	0,00	
ΦΠΑ 24%	139.123,12	139.123,12	0,00	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	718.802,77	718.802,77	0,00	

Η δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ αφαιρούμενης της αντίστοιχης έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών και συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ & ΟΕ ανέρχεται στο ποσό των 510.728,77 €, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 57.772,55 €. Η αύξηση αυτή καλύπτεται με ανάλωση από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης.

Ο 1ος ΑΠΕ παρουσιάζει συνολική δαπάνη εργασιών 579.679,65 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 139.123,12 €, ήτοι συνολικού ποσού 718.802,77 € και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε.:

- Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης όπως διαμορφώθηκε μετά τον 1^ο Α.Π.Ε. με την δαπάνη των απροβλέπτων, των απολογιστικών και του Φ.Π.Α. 24%, ανέρχεται στο ποσό των 718.802,77 €.
- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν αυξάνεται ούτε μειώνεται η δαπάνη των εργασιών καμίας ομάδας περισσότερο από 20% αυτής με χρήση «επί έλασσον» δαπανών.
- Δεν υπερβαίνει η μετακίνηση δαπάνης από μία ομάδα σε μία άλλη το 10% της Αρχικής σύμβασης.
- Δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον» δαπανών.
- Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. δεν απαιτείται η γνώμη του Τεχνικού συμβουλίου.
- Η Ανάδοχος εταιρεία υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου χωρίς να προβάλει αιτήματα και διεκδικήσεις.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "TROLLEY" ΕΩΣ ΘΕΣΗ "ALBATROSS" όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "TROLLEY" ΕΩΣ ΘΕΣΗ "ALBATROSS"**», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι & μέλη της Επιτροπής κ.κ.: Αργυρός Γεώργιος & Φράγκου Ελένη, για τους λόγους που αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **060/2022**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
6. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
7. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου