

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 6/4-03-2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **078/2020**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ για το έργο: «Σύνδεση παροχών με το δίκτυο ύδρευσης».

Στα Σπάτα σήμερα 4 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: 6721/28-02-2020 γραπτή πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα εννέα (9) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

Ουδείς.

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 6179/24-2-2020 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

«Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 8/2019 μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 48.203,13 € πλέον 24% ΦΠΑ .
- Με την υπ' αριθμ. 172/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
- Με την υπ' αριθμ. 288/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρία «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 41,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και για το ποσό των 28.439,85 € πλέον 24% Φ.Π.Α., συνολικού ποσού 35.265,41 €.

- Την 23/09/2019 υπεγράφη η σύμβαση του έργου για συνολικό ποσό 35.265,41 € με Φ.Π.Α. 24%, με αρ. πρωτ. 31769.
- Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε έξι (6) μήνες , δηλαδή μέχρι τις 23/03/2020.
- Με την αρ. πρωτ. 32065/25-09-2019 έγινε ορισμός του επιβλέποντος του έργου.
- Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η εγκατάσταση & σύνδεση παροχών υδροδότησης σε διάφορα σημεία του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις μέχρι τώρα επιμετρήσεις και τις ακριβέστερες προμετρήσεις των εργασιών που θα εκτελεστούν. Οι δαπάνες των εργασιών καλύπτονται εξολοκλήρου με ανάλωση από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης.

Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

Το οικονομικό αντικείμενο του 1^{ου} ΑΠΕ αναλύεται στο παρακάτω πίνακα:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1ου Α.Π.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18% ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 41,00%	24.586,65	28.269,20	3.682,55
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	3.688,00	5,45	-3.682,55
Άθροισμα 1	28.274,65	28.274,65	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	165,20	165,20	0,00
Σύνολο	28.439,85	28.439,85	0,00
ΦΠΑ 24%	6.825,56	6.825,56	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	35.265,41	35.265,41	0,00

Το τελικό ποσό του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 35.265,41 € και είναι **σε ισοζύγιο** με την αρχική συνολική σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών όπως συντάχθηκε και ελέγχτηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης **35.265,41 €** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «Σύνδεση παροχών με το δίκτυο ύδρευσης», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **078/2020**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
7. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου