

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 10/1-04-2022 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Αριθμός Απόφασης **117/2022**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3^{ου} ΑΠΕ – Τακτοποιητικού με αναθεώρηση για το έργο: «Κατασκευή αγροτικής οδού στην περιοχή Σκίμθι».

Στα Σπάτα σήμερα 1 Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 8910/28-03-2022 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Λόγω κωλύματος του Προέδρου – Δημάρχου (ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση) και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ανέλαβε προεδρεύων ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Σερέτης Χρήστος.

Δεδομένου ότι στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν αρχικά επτά (7) Τακτικά Μέλη και ο Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως Προεδρεύων της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
-----------------------------------	-------------------------------------

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Προσήλθε κατά την διάρκεια συζήτησης του 7^{ου} θέματος ο Αντιδήμαρχος & μέλος της Επιτροπής κ. Νομικός Αντώνιος και αποχώρησε μετά την ψήφιση του 8^{ου} θέματος η Δημοτική Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κα. Φράγκου Ελένη.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Προεδρεύων – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Σερέτης Χρήστος εισηγούμενος το 6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 8806/28-03-2022 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη με αριθμό 98/2018 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος με προϋπολογισμό 205.003,09 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) .

Με την υπ. αριθμ. 173/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου και τα συμβατικά τεύχη.

Το ανώτερο δημοτικό έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2021, με Κ.Α. 64-7323.001.

Με την υπ' αριθμ. 030/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και η ανάθεση του έργου στην εταιρία «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 56,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Το έργο εκτελείται βάσει του υπ' αριθμ. 13777/26-5-2021 συμφωνητικού με ποσό 78.343,03 € πλέον ΦΠΑ 24% συνολικού ποσού 97.145,36 €.

Ο ορισμός του επιβλέποντα έγινε με την με αρ. πρωτ. 14005/27-05-2021 απόφαση του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 26-01-2022.

Με την υπ. αριθμ. 301/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1^{ος} ΑΠΕ).

Με την υπ. αριθμ. 465/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ).

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα εργολαβία αφορά το έργο της κατασκευής της αγροτικής οδού στην περιοχή Σκίμθι, που εξυπηρετεί μονάδα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, μήκους 1.510 μ.μ., σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Σπάτων– Αρτέμιδος και δεν αφορά δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 3^{ου} ΑΠΕ

Ο παρών 3^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη δαπάνη αναθεώρησης του εν λόγω έργου, η οποία αναλύεται στους αντίστοιχους λογαριασμούς αναθεώρησης 3^{ου} και 4^{ου} τριμήνου 2021. Η δαπάνη αναθεώρησης υπολογίστηκε σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 359881 (ΦΕΚ 5983Β / 20.12.2021), όπου ο καθορισμός των συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων έγινε σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 και η αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016.

Οι αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν μέχρι τώρα, παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με το 2^ο ΑΠΕ και έχουν διαμορφωθεί ανά ομάδα ως εξής:

- 1) Για την Ομάδα Α –Χωματοργικά έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 68,80€ ήτοι ποσοστό 0,47%.
- 2) Για την Ομάδα Β –Οδοστρωσία έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 6.146,66 € ήτοι ποσοστό 17,11%.
- 3) Για την Ομάδα Γ –Ασφαλτικά έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 10.732,98 € ήτοι ποσοστό 17,11%.
- 4) Για την ομάδα Δ –Σήμανση έχουμε αύξηση δαπάνης ποσού 149,00 € ήτοι ποσοστό 19,58 %.

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε. αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	3 ^{ος} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)	14.575,28	14.644,08	68,80
ΟΜΑΔΑ Β (ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ)	35.925,17	42.071,83	6.146,66
ΟΜΑΔΑ Γ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)	62.721,87	73.454,85	10.732,98
ΟΜΑΔΑ Δ (ΣΗΜΑΝΣΗ)	760,80	909,80	149,00
Άθροισμα	113.983,12	131.080,56	17.097,44
Αφαιρείται 56%	63.830,55	73.405,11	-9.574,57
Σύνολο μετά την έκπτωση	50.152,57	57.675,45	-7.522,87
ΓΕ & ΟΕ 18%	9.027,46	10.381,58	-1.354,12

Άθροισμα 1	59.180,03	68.057,03	-8.877,00
Απρόβλεπτα 15%	8.877,00	0,00	-8.877,00
Άθροισμα 2	68.057,03	68.057,03	0,00
Απολογιστικά	10.000,00	10.000,00	0,00
Αναθεώρηση	286,00	4.787,68	4.501,68
Σύνολο	78.343,03	82.844,71	4.501,68
ΦΠΑ 24%	18.802,33	19.882,73	1.080,40
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	97.145,36	102.727,44	5.582,08

Με τον 3^ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη του έργου για συμβατικές εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 102.727,44 € (82.844,71 € για εργασίες και 19.882,73 € για ΦΠΑ), δηλαδή αυξάνεται κατά 5.582,08 € σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του ποσού της αρχικής σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. Τακτοποιητικό με Αναθεώρηση.

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ –ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ του έργου όπως συντάχθηκε και ελέγχτηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 102.727,44€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για το έργο :«**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΙΜΘΙ**».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ –ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ του έργου όπως συντάχθηκε και ελέγχτηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 102.727,44€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για το έργο :«**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΙΜΘΙ**».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **117/2022**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Αντιδήμαρχος & Προεδρεύων
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΣΕΡΕΤΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
2. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
3. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
4. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
5. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
6. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου