

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμό 17^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης της
02 Αυγούστου 2023

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.206/2023Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».

Στα Σπάτα σήμερα **02** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2023**, ημέρα **Τετάρτη & ώρα 7:00 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.**23290/27-07-2023** έγγραφη **πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου Κατσούλη του Βασιλείου**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του **Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυρίδωνος**, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33 μελών** παραβρέθηκαν παρόντα αρχικά **24 μέλη** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
5. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
6. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
7. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
8. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
9. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
10. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
11. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
12. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
13. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
14. Μποτζίολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
15. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
16. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
17. Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
18. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
19. Κατής Στέφανος του Δημητρίου
20. Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου
21. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
22. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
23. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
24. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
2. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
3. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
4. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
5. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
6. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
7. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
8. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου
9. Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κατά την διάρκεια της διαδικασίας των ερωτήσεων – τοποθετήσεων - απαντήσεων αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκέλιας Δονάτος.

Πριν την ψηφοφορία του 3^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κουτρομπίνης Βασίλειος.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων της Κοινότητας Σπάτων – Λούτσας κ. Φράγκος Αναστάσιος & της Κοινότητας Αρτέμιδος (Λούτσας) κ. Μπαϊρακτάρης Γεώργιος.

Εισηγήθηκε το 29^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μπασινάς.

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά εργασίες για την αποκατάσταση φθορών που έχουν δημιουργηθεί στο οδόστρωμα από την παρατεταμένη χρήση των οχημάτων.

Β.ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 12/2021 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» προϋπολογισμού 199.698,79 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%) που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.
- Την υπ' αριθμ. 335/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη για το εν λόγω έργο.
- Το έργο Δημοπρατήθηκε την Τρίτη 21/12/2021. Μειοδότης αναδέχθηκε η εταιρεία με την επωνυμία ΑΣΑ ΑΤΕ με οικονομική προσφορά 119.136,44€ πλέον ΦΠΑ ήτοι τεκμαρτό ποσοστό 26,02%.
- Η σύμβαση για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, κατόπιν του κατά νόμο ελέγχου, υπογράφηκε την 03-08-2022 για ποσό 147.729,19 € εκ των οποίων 103.440,64 για εργασίες και γενικά έξοδα – όφελος εργολάβου, 15.516,10€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 179,20 για αναθεώρηση και 28.592,75 για ΦΠΑ 24%.
- Με τη σύμβαση ορίζεται προθεσμία για την περαίωση όλων των εργασιών της εργολαβίας (12) δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Γ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι :

- Κοπή ασφαλτοτάπητα, καθαρισμός σαθρών υλικών και προετοιμασία της προς αποκατάσταση περιοχής.
- Διάστρωση και στρώση βάσης όπου απαιτείται και ασφαλική ισοπεδωτική στρώση με ασφαλτόμιγμα 5cm αφού προηγηθεί ασφαλική προεπάλειψη
- Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας 5cm

Δ. 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας (Α.Π) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με την αριθμ.20204 Α Πλ. 2547/1-06-2005 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά τον Έλεγχο περιορισμού τροποποιήσεων σε συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων για να 1) τακτοποιήσει τις ποσότητες εργασιών όπως επιμετρήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στη τελική επιμέτρηση του έργου 2) συμπεριλάβει τις κατά το νόμο αναθεωρήσεις τιμών των άρθρων των εργασιών του τιμολογίου οι οποίες προέκυψαν κατά τον χρόνο εκτέλεσής τους σύμφωνα με τους συντελεστές αναθεώρησης τριμήνων Δ' 2021 και Α' 2022 (Απόφαση Δ11/334219). Οι παραπάνω συντελεστές και τα αντίστοιχα ποσά φαίνονται στους Πίνακες Αναθεώρησης τριμήνων και συνοδεύουν τον παρόντα 2^ο Α&Τ.Π.Ε.

Ε.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα εργασιών :

- 1) Μειώθηκε το συμβατικό αντικείμενο προ αναθεωρήσεων κατά 336,27€ πλέον Φ.Π.Α. 24%

2) Εφαρμόζοντας τις κατά το νόμο αναθεωρήσεις αυξήθηκε η συνολική δαπάνη του έργου κατά 16.297,03 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

Η Δαπάνη του έργου, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε.	Προτεινόμενος 2ος Α.&Τ.Π.Ε.
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	87.661,56	100.747,08	100.525,82
Γ.Ε. & Ο.Ε.	15.779,08	18.134,48	18.094,65
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	15.516,10	75,18	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	118.956,74	118.956,74	118.620,47
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:			
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:	179,70	179,70	
ΑΝΘΕΩΡΗΣΗ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022:			3.546,26
ΑΝΘΕΩΡΗΣΗ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2022:			12.750,77
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:			16.297,03
ΣΥΝΟΛΟ	119.136,44	119.136,44	134.917,50
ΦΠΑ	28.592,75	28.592,75	32.380,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	147.729,19	147.729,19	167.297,70

Η Συνολική Δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. που περιλαμβάνει ανέρχεται στο ποσό των **134.917,50€** (χωρίς το ΦΠΑ) ήτοι **167.297,70€** (με το ΦΠΑ). **Επισημαίνεται ότι ο 2^{ος} Α.Π.Ε. ως προς την δαπάνη παρουσιάζει αύξηση κατά 16.297,03 € πλέον Φ.Π.Α. 24% η οποία οφείλεται στις κατά τον νόμο δαπάνη για τις αναθεωρήσεις**

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω & έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Ψήφισε «λευκό» ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατής Στέφανος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 206/2023.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
Μποτζίολης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
Κατής Στέφανος του Δημητρίου
Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
Στρατικής Χαράλαμπος του Αντωνίου
Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου