

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 27/16-09-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **320/2020**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».

Στα Σπάτα σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 26463/11-09-2020 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα επτά (7) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **22^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 25703/7-09-2020 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

«Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.200.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
2. Με την με αρ.πρωτ.218/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 75/2017 Τεχνική μελέτη.
3. Με την με. αρ.πρωτ.695/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε κατάρτιση των όρων διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας και τα συμβατικά τεύχη.
4. Κατά την Δημοπρασία που διεξήχθη την 26-01-2018 μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία **Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.** με μέσο ποσοστό έκπτωσης **66,98%**.
5. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 101/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.

6. Με την με αρ. 256/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία **Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.**
7. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την **14/09/2018** για ποσό **396.206,54€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)**.
8. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με βάση την Σύμβαση ορίζεται σε οκτώ (12) μήνες ήτοι μέχρι την **14/09/2019**.
9. Με την υπ' αριθμ.**330/27-09-2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε παράταση της Σύμβασης κατά τρεις (03) μήνες που ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ήτοι μέχρι και την **27/12/2019**.
10. Με την υπ' αριθμ.**516/23-12-2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε παράταση της Σύμβασης κατά τρεις (03) μήνες που ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ήτοι μέχρι και την **27/03/2020**.
11. Με την υπ' αριθμ.**60/26-02-2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, συνολικής δαπάνης **396.206,54€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)**.
12. Με την υπ' αριθμ.**129/15-04-2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε παράταση της Σύμβασης κατά τρεις (03) μήνες που ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ήτοι μέχρι και την **27/06/2020**.
13. Με την υπ' αριθμ.**272/29-07-2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε παράταση της Σύμβασης κατά τέσσερις (04) μήνες που ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ήτοι μέχρι και την **27/10/2020**.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ος} Α.Π.Ε.)

Στη μελέτη του έργου συμπεριλαμβάνονται εργασίες συντήρησης του ασφαλοτάπητα διαφόρων οδών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, στην Αρτέμιδα και στα Σπάτα, οι οποίες είναι υψίστης σημασίας για το Δήμο, αφού εξυπηρετούν τόσο τους δημότες όσο και τους επισκέπτες της περιοχής και τους διερχόμενους οδηγούς.

Επιπλέον, όπως γνωρίζεται ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος είναι την θερινή περίοδο πόλος έλξης πολλών επισκεπτών λόγω της παραθαλάσσιας περιοχής (πολλά χιλιόμετρα ακτής) και των πολλών εξοχικών κατοικιών που υπάρχουν, με αποτέλεσμα την πληθώρα κίνησης των αυτοκινήτων.

Συνοπτικά, οι εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνουν εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλικού οδοστρώματος, ασφαλική συγκολλητική επάλειψη, ασφαλική στρώση κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου. Σε πολλές περιπτώσεις κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους λόγω των έντονων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και ιδιαίτερα στη Λ. Βραυρώνος και στη Λ. Αρτέμιδος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν έντονα “μπακλαβαδιάσματα” που οδήγησαν στην έντονη αποσάθρωση του οδοστρώματος. Στις εργασίες σήμανσης περιλαμβάνεται η διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2^{ος} Α.Π.Ε.) συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες εργασιών που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση το έργου, όπως αυτές διαμορφώνονται από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις από πραγματικά δεδομένα της κατασκευής.

Πιο αναλυτικά:

1. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

- ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, αύξηση δαπάνης κατά 41.659,59€, ήτοι 15,27%.
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, αύξηση δαπάνης κατά 1,84€, ήτοι 0,04%.

Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται από απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων του έργου. (Υπόλοιπο απροβλέπτων: 0,00€)

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης **#396.206,54€** βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.

Η ανάλυση του 2ου ΑΠΕ είναι όπως παρακάτω:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΕ	2ος ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	235.375,35	270.679,53	270.681,65
<i>Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ (18%)</i>	<i>42.367,56</i>	<i>48.722,32</i>	<i>48.722,70</i>
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	277.742,91	319.401,85	319.404,35
<i>Απρόβλεπτα</i>	<i>41.661,44</i>	<i>2,50</i>	<i>0,00</i>
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	319.404,35	319.404,35	319.404,35
<i>Αναθεώρηση</i>	<i>117,05</i>	<i>117,05</i>	<i>117,05</i>
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	319.521,40	319.521,40	319.521,40
Φ.Π.Α. (24%)	76.685,14	76.685,14	76.685,14
ΣΥΝΟΛΟ	396.206,54	396.206,54	396.206,54

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την ανωτέρω εισήγηση και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2^ο ΑΠΕ για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **320/2020**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
2. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
6. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου