

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 27/16-09-2020 διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **321/2020**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3^{ου} ΑΠΕ για το έργο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».

Στα Σπάτα σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 26463/11-09-2020 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα επτά (7) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **23^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 25704/7-09-2020 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

«Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.155.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
2. Με την με αρ.πρωτ.220/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 70/2017 Τεχνική μελέτη.
3. Με την με αρ.πρωτ.696/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε κατάρτιση των όρων διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας και τα συμβατικά τεύχη.
4. Κατά την Δημοπρασία που διεξήχθη την 28-01-2018 μειοδότηρια αναδείχθηκε η εταιρεία **Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.** με μέσο ποσοστό έκπτωσης **66,02%**.
5. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 100/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.
6. Με την με αρ. 255/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία **Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.**

7. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την **14/09/2018** για ποσό **392.439,58€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)**.
8. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με βάση την Σύμβαση ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες ήτοι μέχρι την **14/05/2019**.
9. Βάσει της υπ' αριθμ.25 γνωμοδότησης του ΤΣΔΕΠΑ της 6ης συνεδρίας την 04/04/2019 δόθηκε θετική γνωμοδότηση για τη σύναψη της **1ης Σ.Σ.Ε.** σε υπέρβαση κατά **14,94%** της αρχικής σύμβασης.
10. Με την υπ' αριθμ.159/16-04-2019 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε ο **1ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣΕ του έργου** με τη δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ να ανέρχεται στο ολικό ποσό των **451.053,69€**, εκ των οποίων **392.439,58€ της αρχικής σύμβασης** σε ισοζύγιο με αυτή και **58.614,11€ της 1^{ης} ΣΣΕ**, ήτοι **υπέρβαση 14,94%**.
11. Με την υπ' αριθμ.162/16-04-2019 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε παράταση της Σύμβασης κατά δύο (02) μήνες, ήτοι μέχρι και την **14/07/2019**.
12. Με την υπ' αριθμ.329/27-09-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε παράταση της Σύμβασης κατά τρεις (03) μήνες που ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ήτοι μέχρι και την **27/12/2019**.
13. Η 1^η Συμπληρωματική Εργολαβική Σύμβαση (1^η ΣΣΕ) υπογράφηκε την **02/10/2019** για ποσό **58.614,11€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)**.
14. Με την υπ' αριθμ.515/23-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε παράταση της Σύμβασης κατά τρεις (03) μήνες, ήτοι μέχρι και την **27/03/2020**.
15. Με την υπ' αριθμ.517/23-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε ο **2ος ΑΠΕ του έργου** με τη δαπάνη του να ανέρχεται στο ολικό ποσό των **451.053,69€**, εκ των οποίων **392.439,58€ της αρχικής σύμβασης** σε ισοζύγιο με αυτή και **58.614,11€ της 1^{ης} ΣΣΕ**.
16. Με την υπ' αριθμ.130/15-04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε παράταση της Σύμβασης κατά τρεις (03) μήνες, ήτοι μέχρι και την **27/06/2020**.
17. Με την υπ' αριθμ.271/29-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε παράταση της Σύμβασης κατά τέσσερις (04) μήνες, ήτοι μέχρι και την **27/10/2020**.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3^{ος} Α.Π.Ε.)

Στη μελέτη του έργου συμπεριλαμβάνονται εργασίες βελτίωσης οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος στην Αρτέμιδα και στα Σπάτα.

Συνοπτικά οι εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνουν εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλικού οδοστρώματος, ασφαλική συγκολλητική επάλειψη, ασφαλική στρώση κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου. Σε όσες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμο θα πραγματοποιούνται και εργασίες ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται και αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων σε σημεία οδών που παρουσιάζουν μεμονωμένες φθορές. Στις εργασίες σήμανσης περιλαμβάνεται η διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (3^{ος} Α.Π.Ε.) συντάσσεται για να τακτοποιήσει αυξομειώσεις στις ποσότητες εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις επιμετρήσεις από πραγματικά δεδομένα της κατασκευής.

Πιο αναλυτικά:

1. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, αύξηση δαπάνης κατά 38.184,42€.
- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, αύξηση δαπάνης κατά 3.071,94€.

Σύνολο επιπλέον δαπάνης: (38.184,42+3.071,94 = 41.256,36€).

Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται από απορρόφηση μέρους του κονδυλίου των προβλέπτων του έργου.

2. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1^{ης} ΣΣΕ

- ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, αύξηση δαπάνης κατά 6.164,23€, ήτοι 15,00%.

Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται από απορρόφηση μέρους του κονδυλίου των προβλέπτων του έργου.

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 3^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης **#451.053,69€** βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς τον 2^ο Α.Π.Ε. κι ο οποίος περιλαμβάνει την αρχική σύμβαση και την 1^η ΣΣΕ..

Τα οικονομικά στοιχεία του 3^{ου} Α.Π.Ε. αναλύονται όπως παρακάτω:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2ος ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΕ		3ος ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΠΕ		
		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1η Σ.Σ.Ε.	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1η Σ.Σ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	233.115,39	267.808,48	40.057,70	268.078,41	40.057,70	308.136,11
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ (18%)	41.960,77	48.205,53	7.210,39	48.254,11	7.210,39	55.464,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	275.076,16	316.014,01	47.268,09	316.332,52	47.268,09	363.600,61
Απρόβλεπτα	41.261,42	323,57	1,35	5,06	1,35	6,41
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	316.337,58	316.337,58	47.269,44	316.337,58	47.269,44	363.607,02
Αναθεώρηση	145,95	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	316.483,53	316.483,53	47.269,44	316.483,53	47.269,44	363.752,97
Φ.Π.Α. (24%)	75.959,05	75.956,05	11.344,67	75.959,05	11.344,67	87.300,72
ΣΥΝΟΛΟ	392.439,58	392.439,58	58.614,11	392.439,58	58.614,11	451.053,69

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε..

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την ανωτέρω εισήγηση και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 3^ο ΑΠΕ για το έργο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **321/2020**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
2. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
6. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου