

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 32/23-12-2019 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **517/2019**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».

Στα Σπάτα σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: 42793/19-12-2019 γραπτή πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα εννέα (9) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

Ουδείς.

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **21^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάστηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αριθμ. πρωτ. 42265/16-12-2019 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

«Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.155.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
2. Με την με αρ.πρωτ.220/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 70/2017 Τεχνική μελέτη.
3. Με την με αρ.πρωτ.696/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε κατάρτιση των όρων διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας και τα συμβατικά τεύχη.
4. Κατά την Δημοπρασία που διεξήχθη την 28-01-2018 μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία **Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.** με μέσο ποσοστό έκπτωσης **66,02%**.
5. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 100/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.

6. Με την με αρ. 255/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία **Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.**
7. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την **14/09/2018** για ποσό **392.439,58€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)**.
8. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με βάση την Σύμβαση ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες ήτοι μέχρι την **14/05/2019**.
9. Βάσει της υπ' αριθμ.25 γνωμοδότησης του ΤΣΔΕΠΑ της 6ης συνεδρίας την 04/04/2019 δόθηκε θετική γνωμοδότηση για τη σύναψη της **1ης Σ.Σ.Ε.** σε υπέρβαση κατά **14,94%** της αρχικής σύμβασης.
10. Με την υπ' αριθμ.159/16-04-2019 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε ο **1ος ΑΠΕ και η 1η ΣΣΕ του έργου** με τη δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ να ανέρχεται στο ολικό ποσό των **451.053,69€**, εκ των οποίων **392.439,58€ της αρχικής σύμβασης** σε ισοζύγιο με αυτή και **58.614,11€ της 1^{ης} ΣΣΕ**, ήτοι **υπέρβαση 14,94%**.
11. Με την υπ' αριθμ.162/16-04-2019 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε παράταση της Σύμβασης κατά δύο (02) μήνες, ήτοι μέχρι και την **14/07/2019**.
12. Με την υπ' αριθμ.329/27-09-2019 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε παράταση της Σύμβασης κατά τρεις (03) μήνες που ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, ήτοι μέχρι και την **27/12/2019**.
13. Η 1^η Συμπληρωματική Εργολαβική Σύμβαση (1^η ΣΣΕ) υπογράφηκε την **02/10/2019** για ποσό **58.614,11€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)**.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ος} Α.Π.Ε.)

Στη μελέτη του έργου συμπεριλαμβάνονται εργασίες βελτίωσης οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος στην Αρτέμιδα και στα Σπάτα.

Συνοπτικά οι εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνουν εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλικού οδοστρώματος, ασφαλική συγκολλητική επάλειψη, ασφαλική στρώση κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου. Σε όσες περιπτώσεις κρίνεται σκόπιμο θα πραγματοποιούνται και εργασίες ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται και αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων σε σημεία οδών που παρουσιάζουν μεμονωμένες φθορές.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2^{ος} Α.Π.Ε.) συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες εργασιών που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση το έργου, όπως αυτές διαμορφώνονται από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις από πραγματικά δεδομένα της κατασκευής.

Πιο αναλυτικά:

1. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, αύξηση δαπάνης κατά 40.937,85€, ήτοι 14,99%.

Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται από απορρόφηση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων του έργου. (Υπόλοιπο απροβλέπτων: 323,57€)

2. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1^{ης} ΣΣΕ

- ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, αύξηση δαπάνης κατά 6.164,23€, ήτοι 15,00%.

Η δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται από απορρόφηση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων του έργου. (Υπόλοιπο απροβλέπτων: 1,35€)

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης **#451.053,69€** βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς τον 1^ο Α.Π.Ε. κι ο οποίος περιλαμβάνει την αρχική σύμβαση και την 1^η ΣΣΕ..

Τα οικονομικά στοιχεία του 2^{ου} Α.Π.Ε. αναλύονται όπως παρακάτω:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΕ		2 ^{ος} ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΠΕ		
		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^η Σ.Σ.Ε.	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^η Σ.Σ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	233.115,39	267.808,14	34.833,78	267.808,48	40.057,70	307.866,18
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ						
<i>Προστίθεται</i>	41.960,77	48.205,47	6.270,08	48.205,53	7.210,39	55.415,92
ΓΕ & ΟΕ (18%)						
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	275.076,16	316.013,61	41.103,86	316.014,01	47.268,09	363.282,10
<i>Απρόβλεπτα</i>	41.261,42	323,97	6.165,58	323,57	1,35	324,92
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	316.337,58	316.337,58	47.269,44	316.337,58	47.269,44	363.607,02
<i>Αναθεώρηση</i>	145,95	145,95	0,00	145,95	0,00	145,95
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	316.483,53	316.483,53	47.269,44	316.483,53	47.269,44	363.752,97
Φ.Π.Α. (24%)	75.959,05	75.956,05	11.344,67	75.956,05	11.344,67	87.300,72
ΣΥΝΟΛΟ	392.439,58	392.439,58	58.614,11	392.439,58	58.614,11	451.053,69

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε..

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ για το έργο : «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ**», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **517/2019**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
6. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
7. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
8. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου