



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 18^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 276/2025**

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ. για το έργο: «Κατασκευή και επισκευή οδικού δικτύου Δ.Ε. Αρτέμιδος και στην Δ.Ε. Σπάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Στα Σπάτα σήμερα 19 Μαΐου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 31619/15-5-2025 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, η οποία κοινοποιήθηκε στα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη με το από 15.5.25 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία 7 μελών από συνολικά 7 μέλη και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
κ. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
κ. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

Ουδείς.

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα. Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **10^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αρ. πρωτ. 31324/15-05-2025 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Την υπ' αρ. 01/2022 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος

Την απόφαση 464/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της μελέτης και των όρων διακήρυξης

Την 1/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»

Την 49/2023 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»

Τα δικαιολογητικά του αναδόχου για κατακύρωση της σύμβασης

Την 75/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», με μέση έκπτωση 34,14%.

Την αριθ. 294/2023 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Μειοδότη.

Την προσκόμιση με αρ. πρωτ. 16095/07-06-2023 των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης.

Την προσκόμιση της υπ' αρ. e-179227/06-06-2023 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), ποσού 330.232,00€, η οποία έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της και β) Υπεύθυνες δηλώσεις 1599/86 ορισμού αντικλήτου και αποδοχής αυτού.

Η Εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 09-06-2023 (αρ. πρ. 17193) για το ποσό των 5.437.074,40€ όπου αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών:	3.286.083,82€
ΓΕ & ΟΕ 18%:	591.495,09€
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ:	3.877.578,91€
Απρόβλεπτα:	348.982,10€
Σύνολο με Απρόβλεπτα:	4.226.561,01€
Απολογιστικά:	101.694,92€
ΓΕ & ΟΕ 18% Απολογιστικών:	12.055,73€
Σύνολο:	4.340.311,66€
Αναθεώρηση:	44.425,76€
Σύνολο:	4.384.737,42€
Φ.Π.Α. 24%:	1.052.336,98€
Συνολική Δαπάνη:	5.437.074,40€

Την 162/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

Την 398/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου.

Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες ήτοι μέχρι τις 09-06-2025.

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά εργασίες κατασκευής οδικού δικτύου στις Δημοτικές Ενότητες Σπάτων και Αρτέμιδος, που περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε ήδη διανοιγμένες οδούς, στις οποίες κατά περίπτωση θα εκτελεστούν εργασίες για την κατασκευή νέο οδοστρώματος, την επισκευή υφιστάμενου οδοστρώματος αλλά και σημειακά αντικαταστάσεις σαθρών αγωγών δικτύου ύδρευσης που λόγω διαρροής προκαλούν περαιτέρω βλάβες στο οδικό δίκτυο.

Γ) 3ος Α.Π.Ε.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να περιλάβει τις αναγκαίες ποσότητες εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια κατασκευής και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή της.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η μεταβολή των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης και την κάλυψη της δαπάνης έντεκα (11) νέων τιμών.

Δ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ποσότητες του 3^{ου} ΑΠΕ & της 1^{ης} ΣΣΕ διαμορφώθηκαν από αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις, σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, βάσει των οποίων καθορίστηκε το αντικείμενο των εργασιών και οι οδοί που θα συντηρηθούν.

Ε. 1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1^η ΣΣΕ)

Η Δ/νσα Υπηρεσία, συνέταξε τον 3ο ΑΠΕ και τη 1η ΣΣΕ για να συμπεριλάβει την επέκταση της Σύμβασης του έργου, ώστε το φυσικό αντικείμενο αυτού να είναι άρτιο και λειτουργικό.

Η ανάγκη τροποποίησης της Σύμβασης του έργου, κατέστη αναγκαία για να συμπεριλάβει:

- Επί πλέον ποσότητες σε πέντε (5) άρθρα της μελέτης και συγκεκριμένα:

ΑΤ4: «Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες / ημιβραχώδες», καθώς προέκυψε η ανάγκη επί πλέον βάθους εκσκαφής με σκοπό την εξυγίανση του εδάφους, τα υλικά του οποίου δεν ήταν κατάλληλα (οργανικές ύλες).

ΑΤ6: «Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυνωμένου πάχους 0,10μ.», προκειμένου να κατασκευασθεί 2^η στρώση οδοστρώσας σε όλη την επιφάνεια των οδών (δεν είχε υπολογισθεί στο σύνολο των οδών), με σκοπό την αύξηση της φέρουσας ικανότητας των νέων οδοστρωμάτων.

ΑΤ8: «Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους», για την διαμόρφωση των κατάλληλων επικλίσεων στις οδούς καθώς και για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας των νέων οδοστρωμάτων.

ΑΤ 12: «Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη», προκειμένου στις οδούς που θα συντηρηθούν να διαστρωθεί δύο φορές συγκολλητική επάλειψη, μεταξύ του παλαιού οδοστρώματος (φρεζαρισμένο), μεταβλητής ασφαλτικής στρώσης και τελικής ασφαλτικής στρώσης (δεν είχε υπολογισθεί στο σύνολο των οδών).

ΑΤ 13: «Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος», καθώς κρίθηκε αναγκαία η διάστρωση μεταβλητής ασφαλτικής στρώσης σε όλες τις οδούς που θα συντηρηθούν με σκοπό την διαμόρφωση κατάλληλων επικλίσεων, αλλά και για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας των παλαιών οδοστρωμάτων.

- Την επί πλέον δαπάνη συνολικής αξίας 486.568,38€, των απολογιστικών εργασιών για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Η επί πλέον δαπάνη προέκυψε λόγω της αύξησης των ποσοτήτων των χωματουργικών εργασιών αλλά και λόγω της αλλαγής του χαρακτηρισμού των αποβλήτων από τα εγκεκριμένα συστήματα υποδοχής ΑΕΚΚ. Συγκεκριμένα τα απόβλητα από τις εκσκαφές χαρακτηρίζονται κατά μεγάλο ποσοστό σε «Απόβλητα αποξήλωσης οδοποιίας – 170504ΓΓ» αντί για «Απόβλητα εκσκαφών – 171504». Αποτέλεσμα είναι η μεγάλη αύξηση της χρηματικής εισφοράς προς τους πιστοποιημένους φορείς υποδοχής ΑΕΚΚ (από 1,70€/Τον σε 6,20€/Τον).

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών πληροί αθροιστικά τις διατάξεις του άρθρου 132, 154 & 156 του Ν. 4412/2016.

Για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εφαρμόζεται στις εργασίες η ρητή έκπτωση της ομάδας μελέτης.

Στις απολογιστικές εργασίες εφαρμόζεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% μειωμένο κατά την τεκμαρτή έκπτωση της αρχικής σύμβασης 34,14% σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016.

Η συνολική αύξηση της Σύμβασης του έργου λόγω της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 650.761,08€ (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) ήτοι σε ποσοστό 650.761,08€/4.340.311,66€ = 14,99% σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και ακολουθεί του περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

Η τροποποίηση χαρακτηρίζεται «Ησσονος σημασίας» σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δεδομένου ότι η αξία της είναι:

α) Κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν. 4412/2016.

β) Η αξία των τροποποιήσεων της Σύμβασης συνολικά δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15,00% της αξίας της αρχικής Σύμβασης (ήτοι 14,99%).

Οι συμπληρωματικές απολογιστικές εργασίες αυτές:

α) Δεν μεταβάλουν τη συνολική φύση του έργου.

β) Παρουσιάζουν αναγκαία συνάφεια με το έργο και δεν περιλαμβάνονται στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση.

γ) Κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση και τελειοποίηση του φυσικού αντικείμενου.

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η αξία των εργασιών του 3^{ου} ΑΠΕ με το Ο Ε κ ΓΕ 18%, των απροβλέπτων δαπανών και των απολογιστικών ανέρχεται στο ποσό των 4.340.311,66€ δηλαδή σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Αν συνυπολογισθεί και η δαπάνη για αναθεώρηση 44.425,76€ και για το ΦΠΑ 24% 1.052.336,98€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο πόσο των 5.437.074,40€ δηλαδή σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Αναλυτικά οι δαπάνες αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ	3^{ος} ΑΠΕ
1 ^η Ομάδα Εργασιών:	919,80€	2.484,00€
2 ^η Ομάδα Εργασιών:	3.217.875,94€	3.456.313,74€
3 ^η Ομάδα Εργασιών:	67.288,08€	105.274,80€
4 ^η Ομάδα Εργασιών:	0,00€	5.647,49€
Σύνολο Εργασιών:	3.286.083,82€	3.569.720,03€
ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	591.495,09€	642.549,61€
Άθροισμα:	3.877.578,91€	4.212.269,64€
Απρόβλεπτα 15,00%:	348.982,10€	14.291,37€
Άθροισμα:	4.226.561,01€	4.226.561,01€
Απολογιστικά:	101.694,92€	101.694,92€
ΓΕ & ΟΕ 18,00% Απολογιστικών:	12.055,73€	12.055,73€
Άθροισμα:	4.340.311,66€	4.340.311,66€
Αναθεώρηση:	44.425,76€	44.425,76€
Άθροισμα:	4.384.737,42€	4.384.737,42€
ΦΠΑ 24,00%:	1.052.336,98€	1.052.336,98€
Σύνολο Σύμβασης / 3^{ου} ΑΠΕ:	5.437.074,40€	5.437.074,40€

1^η ΣΣΕ

Η αξία των εργασιών της 1^{ης} ΣΣΕ με το Ο Ε κ ΓΕ 18%, των απροβλέπτων δαπανών και των απολογιστικών ανέρχεται στο ποσό των 650.761,08€. Αν συνυπολογισθεί η δαπάνη για αναθεώρηση 10.000,00€ και για το ΦΠΑ 24% 158.582,66€ η τελική αξία της 1^{ης} ΣΣΕ ανέρχεται στο πόσο των 819.343,74€.

Αναλυτικά οι δαπάνες αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ	1^η ΣΣΕ
1 ^η Ομάδα Εργασιών:	0,00€	127.657,20€
Σύνολο Εργασιών:	0,00€	127.657,20€
ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	0,00€	22.978,30€

Άθροισμα:	0,00€	150.635,50€
Απρόβλεπτα 15,00%:	0,00€	13.557,20€
Άθροισμα:	0,00€	164.192,70€
Απολογιστικά:	0,00€	435.000,00€
ΓΕ & ΟΕ 18,00% Απολογιστικών:	0,00€	51.568,38€
Άθροισμα:	0,00€	650.761,08€
Αναθεώρηση:	0,00€	10.000,00€
Άθροισμα:	0,00€	660.761,08€
ΦΠΑ 24,00%:	0,00€	158.582,66€
Σύνολο Σύμβασης / 1^η ΣΣΕ:	0,00€	819.343,74€

Ζ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάσσονται για να περιλάβουν τις αναγκαίες ποσότητες εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια κατασκευής και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή της.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η μεταβολή των ποσοτήτων γίνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης και την κάλυψη της δαπάνης έντεκα (11) νέων τιμών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Α) Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών ως προς τις ποσότητες των εργασιών και τις επιμέρους δαπάνες:

Για εργασίες:	3.569.720,03€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	642.549,61€
Για Απρόβλεπτα 15,00%:	14.291,37€
Για Απολογιστικά:	101.694,92€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00% απολογιστικών:	12.055,73€
Για Αναθεώρηση:	44.425,76€
Για ΦΠΑ 24,00%:	1.052.336,98€
Σύνολο 2^{ος} ΑΠΕ/Αρχική:	5.437.074,40€

Η συνολική δαπάνη του έργου μετά την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ θα ανέρχεται στο ποσό των **5.437.074,40€**, η οποία είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με αυτή της συμβατικής δαπάνης.

Β) Την έγκριση της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών με τις παρακάτω επί μέρους δαπάνες:

Για εργασίες:	127.657,20€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	22.978,30€
Για Απρόβλεπτα 15,00%:	13.557,20€
Για Απολογιστικά:	435.000,00€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00% απολογιστικών:	51.568,38€
Για Αναθεώρηση:	10.000,00€
Για ΦΠΑ 24,00%:	158.582,66€
Σύνολο 1 ^{ης} ΣΣΕ:	819.343,74€

Γ) Την έγκριση επί πλέον πίστωσης συνολικής αξίας **819.343,74€**.

- **Ο συγκεκριμένος Α.Π.Ε. έχει την σύμφωνη γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.).**

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Δημοτική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ και την 1^η Σ.Σ. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
2. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
3. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
4. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
5. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
6. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου