



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 25^{ης} Τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 424/2025**

Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσθετης δαπάνης προμήθειας για την ολοκλήρωση της σύμβασης «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Δήμου Σπάτων – Αρτεμίδος».

Στα Σπάτα σήμερα 15 Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ., συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 49245/11-07-2025 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, η οποία κοινοποιήθηκε στα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη με το από 11.7.25 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία 5 μελών από συνολικά 7 μέλη και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Προσήλθε στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Παναγιώτης, ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα. Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ' αρ. πρωτ. 46540/2-7-2025 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

1. Έχοντας υπόψη:

1. Τη με αριθ. 594/31104/21-08-2024 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 24PROC015313647/2024-08-22) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση προμήθειας υλικών
2. Την με αριθ. 583/14-11-2024 (24AWRD015956008/2024-12-10, ΑΔΑ:ΡΥΝΝΩ1Χ-ΧΘΝ), απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Προμηθευτή, καθώς και την αριθμ. πρωτ. 44575/31-10-2024 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 31/10/2024
3. Την με Αρ. Πρωτ. 54203/19-12-2025 (ΑΔΑΜ: ΣΥΜΝ016063679 2024-12-23) σύμβαση προμήθειας μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.», με έδρα Κωνσταντινουπόλεως 35, Ν. Σμύρνη, ΤΚ 17121, ΑΦΜ 800349931 ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ,
4. Την με Αρ. απόφαση 388/2024 (ΑΔΑ: ΨΟΟΧΩ1Χ-ΦΧΩ) περί έγκρισης της αριθ. 66/2024 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό αθλητικών εγκαταστάσεων δημοτικού σταδίου του Δήμου Σπάτων-Αρτεμίδος» και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της

συγκεκριμένης προμήθειας αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Πρόεδρος
2. ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ -Αντιπρόεδρος
3. ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΠΑΓΩΝΑ -Γραμματέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. ΔΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-Πρόεδρος
2. ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-Αντιπρόεδρος
3. ΜΑΓΓΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ-Γραμματέας
5. Την υπ.αρ.55031/24-03-2025 ορισμό επόπτη (Ανδρώνη Χριστοφόρου) για την παρακολούθηση της ανωτέρω σύμβασης
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 42018/16-06-2025 αίτηση του αναδόχου περί αναγκαιότητας προμήθειας πρόσθετου εξοπλισμού και παράτασης κατά 2 μήνες ήτοι έως 17/08/2025.

η οποία έχει ως αντικείμενο να εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, να συντάσσουν τα σχετικά πρωτόκολλα, να παρακολουθούν και ελέγχουν την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και να εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

Επίσης, εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016.

2. Αιτιολόγηση πρόσθετων δαπανών

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης και κατά την διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκαν προβλήματα όπου έπρεπε να επιλυθούν ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι λειτουργικό και ασφαλές για τους αθλητές και γενικά τους χρήστες του γηπέδου ποδοσφαίρου αλλά και του ελαστικού τάπητα (ταρτάν).

Συγκεκριμένα:

1. Απαιτείται να γίνει προμήθεια και τοποθέτηση καναλιού αποστράγγισης όμβριων από συνθετικό υλικό (πολυπροπυλένιο) με σχάρα , **κατά μήκος της Ανατολικής πλευράς** του γηπέδου ποδοσφαίρου

Το συνολικό μήκος που απαιτείται να τοποθετηθεί το κανάλι είναι 100 μέτρα

2. Αιτιολόγηση πρόσθετης δαπάνης:

Η τοποθέτηση προκατασκευασμένου καναλιού αποστράγγισης δαπέδου κρίνεται απαραίτητη ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η κατά πλάτος απορροή υδάτων από το σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου. Το σύστημα συνθ. χλοοτάπητα καλύπτει την σχάρα του καναλιού , όπου στο τμήμα αυτό δεν υπάρχει η αδιάβροχη μεμβράνη του συστήματος, και τα ύδατα απορρέουν εντός του καναλιού.

Το προσθετό κανάλι θα βρίσκεται υψομετρικά 4εκ-5 εκ ποιο χαμηλά από το ήδη υπάρχον ώστε με την τοποθέτηση του νέου συστήματος συνθ. χλοοτάπητα να διασφαλιστεί η επιπεδότητα της δομής με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται υψομετρική διαφορά μεταξύ των και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των αθλητών. Ταυτόχρονα δεν καλύπτεται το υπάρχον τιμεντένιο κανάλι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη αποστράγγιση του στίβου. Το Κόστος καναλιού αποστράγγισης δαπέδων , ανα τρέχον μέτρο, διαμορφώνεται από την αξία προμήθειας του εξοπλισμού και την εργασία τοποθέτησης

Χαρακτηριστικά προτεινόμενου συστήματος καναλιού αποστράγγισης :

- Πλαστικό κανάλι αποστράγγισης τυπικού μήκους ενός μέτρου σε μαύρο χρώμα, με σχάρα από πλαστικό.

Τυπικές εσωτερικές διαστάσεις: 174mm (πλάτος) x 1000mm (μήκος) x 75mm (βάθος)

- Πλαστική σχάρα και τα εξαρτήματα σύνδεσης από ABS

Τυπικές διαστάσεις : **198mm (πλάτος) x 1000mm (μήκος) x 36mm (ύψος)**

Το σύστημα του καναλιού θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN1433 , να Φέρει σήμανση CE και να Κατασκευάζεται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015

3. Αξία προμήθειας εξοπλισμού με την τοποθέτηση : 98,00 €

(λαμβάνοντας υπ'όψιν το σχετικό **Άρθρο ΥΔΡ.11.15.05** "Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου B125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα"

Α. ΑΡΧΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΕ Τ.Μ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€)
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ	M2	7.500	57,00	427.500,00
2	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FIFA	ΤΕΜ.	1,00	8.010,00	8.010,00
3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΤΗ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ	ΤΕΜ	6,00	3.382,00	20.292,00
4	ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 60Μ3/Η ΣΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ 75Μ	ΤΕΜ	1,00	22.250,00	22.250,00
5	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡΟΒΑΛΒΙΔΑ 2-ΔΡΟΜΩΝ (ΟΝ/OFF)	ΤΕΜ	1,00	3.560,00	3.560,00
6	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ2"/ 16 ΑΤΜ	ΤΕΜ	2,00	356,00	712,00
7	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ4'/10ΑΤΜ	ΤΕΜ	1,00	864,00	864,00
8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΤΕΜ	2,00	1.780,00	3.560,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ					486.748,00
ΦΠΑ 24%					116.819,52
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ					603.567,52

Β. 1Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Α /Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€)
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΤΗ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ	ΤΕΜ.	6,00	3.382,00	20.292,00
ΦΠΑ 24%					4.870,08
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ					25.162,08

Γ. 2Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΕ Τ.Μ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€)
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	Μ2	7.332,00	57,00	417.354,00
2	ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 60Μ3/Η ΣΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ 75Μ	ΤΕΜ	1,00	22.250,00	22.250,00
3	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ4'/10ΑΤΜ	ΤΕΜ	1,00	864,00	864,00
4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	ΤΕΜ	2,00	1.780,00	3.560,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ					444.028,00
ΦΠΑ 24%					106.566,52
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ					550.594,72

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΕ Τ.Μ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€)
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ) ΜΕ ΣΧΑΡΑ	Μ2	100	98,00	9.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ					9.800,00
ΦΠΑ 24%					2.352,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ					12.152,00

4. Συμπεράσματα:

- Η συνολική πρόσθετη δαπάνη προμήθειας εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της σύμβασης: "**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ** είναι : **9.800,00 € (προ Φπα)** ήτοι **12.152,00 € (με Φπα 24%)**

Η πρόσθετη δαπάνη για την ολοκλήρωση της προμήθειας αποτελεί αύξηση του φυσικού αντικειμένου χωρίς την προσαύξηση της αρχικής σύμβασης.

- **Η προτεινόμενη αξία της σύμβασης (λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες πιστοποιήσεις, το υπόλοιπο εκτέλεσης σύμβασης και την πρόσθετη δαπάνη) διαμορφώνεται ως εξής:**

ΑΞΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (προ ΦΠΑ)	468.768,00 €
1Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (προ ΦΠΑ)	- 20.292,00 €

2Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (προ ΦΠΑ)	- 448.028,00 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ) (προ ΦΠΑ)	22.428,80 €
3Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 2ο-5ο-6ο) (προ ΦΠΑ)	12.282,00 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΥΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ) (προ ΦΠΑ)	10.146,80 €

Η αξία της πρόσθετης δαπάνης (**9.800,00€ προ ΦΠΑ**) είναι μικρότερη του υπόλοιπου της σύμβασης (**10.146,80 € προ ΦΠΑ**) (ύστερα και από την πιστοποίηση όλων των άρθρων της αρχικής σύμβασης) και **δεν ξεπερνά** το αρχικό ποσό της σύμβασης οπότε **δεν απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση** από Ιδίου Πόρους του Δήμου.

Σύμφωνα με

- τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
- Άρθρο 132 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
- & 2 "Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων

α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και

β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

7. Για την ολοκλήρωση της σύμβασης και να συμπληρωθούν οι παρεμβάσεις που κρίνονται αναγκαίες και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση , λαμβάνοντας υπόψη την Νομοθεσία, προτείνεται η έγκριση της πρόσθετης δαπάνης η οποία αποτελεί αύξηση του φυσικού αντικείμενου χωρίς την προσαύξηση της αρχικής σύμβασης και της παράτασης κατά 2 μήνες ήτοι έως 17/08/2025.

Το παρόν διαβιβάζεται στην Δημοτική Επιτροπή η οποία καλείται να εγκρίνει την πρόσθετη δαπάνη η οποία αποτελεί αύξηση του φυσικού αντικείμενου χωρίς την προσαύξηση της αρχικής σύμβασης καθώς και την χρονική παράταση της σύμβασης κατά 2 μήνες ήτοι έως 17/08/2025.

ΣΠΑΤΑ 2 / 7 /2025
Ο ΕΠΟΠΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΟΝΗΣ

ΣΠΑΤΑ 2 / 7 / 2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ :

1. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

3. ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΠΑΓΩΝΑ

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσθετη δαπάνη η οποία αποτελεί αύξηση του φυσικού αντικειμένου χωρίς την προσαύξηση της αρχικής σύμβασης καθώς και την χρονική παράταση της σύμβασης «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», κατά 2 μήνες ήτοι έως 17/08/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
2. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
3. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
4. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
5. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου