



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 39^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 716/2025**

Λήψη απόφασης για την έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ».

Στα Σπάτα σήμερα 24 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ., συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 79459/20-11-2025 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, η οποία κοινοποιήθηκε στα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη με το από 20.11.25 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαπιστώθηκε απαρτία, με την παρουσία 5 μελών από συνολικά 7 μέλη και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
κ. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
κ. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
κ. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
κ. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη

Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα. Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από τη Δ/ση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφάνειας το υπ' αρ. πρωτ. 79409/20-11-2025 έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Η υπ' αριθμ. 17697/12-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΖΜΖ465ΧΘ7-ΩΝΒ) Απόφαση με την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» η πράξη με τίτλο: « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ».
- Η υπ' αριθμ. 002/2019 (ΑΔΑ: ΩΝΑΥΩ1Χ-ΥΩΛ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου σύμφωνα με την με αρ. 01/2019 μελέτη της Δ/σης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφάνειας, προϋπολογισμού 4.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
- Η υπ' αριθμ. 382/2019 (ΑΔΑ: ΩΦΘ7Ω1Χ-6Τ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης της ανοιχτής διαδικασίας, μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. του ως άνω διαγωνισμού.
- Η υπ' αριθμ. 461/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΩΩΩ1Χ-ΡΦ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
- Η υπ' αριθμ. 162/2020 (ΑΔΑ: 6Ο94Ω1Χ-ΧΒΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η αναπομπή στην Επιτροπή Διαγωνισμού του από 20/02/2020 (1ου) Πρακτικού του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την κήρυξη

προσωρινού αναδόχου και τη συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

- Η υπ' αριθμ. 233/2020 (ΑΔΑ: Ψ0Ψ7Ω1Χ-ΤΘΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το (2ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 40,15% και προσφερόμενο ποσό 2.172.045,60 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
- Το από 16/09/2020 (3ο) Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της κατακύρωσης της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα «ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 40,15% και προσφερόμενο ποσό 2.172.045,60 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
- Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αριθμ. 3171/08-02-2021 σύμβασης ποσού 2.693.336,54 € (με ΦΠΑ 24%) και αναλύεται ως εξής:

Σύνολο Εργασιών	1.600.331,59 €
ΓΕ & ΟΕ Εργασιών 18%	288.059,69 €
Απρόβλεπτα 15%	283.258,69 €
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	-
Αναθεώρηση	395,63 €
Σύνολο	2.172.045,60 €
ΦΠΑ 24%	521.290,944 €
Συνολική δαπάνη	2.693.336,54€

- Με την Αριθ. Πρωτ.: 3343/9.2.2021 απόφαση, ορίστηκε ως Επιβλέπουσα μηχανικός του έργου η κα. Φανή Πρίφτη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Α .
- Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 07-05-2022.
- Με την υπ'αρ. 222/22 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9Κ55Ω1Χ-ΛΩ2) εγκρίθηκε παράταση οκτώ μηνών, με νέα ημερομηνία λήξης την 07-01-2022.
- Με την υπ αρ. 489/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ & Η 1η ΣΣΕ και παράταση έως την 06-07-2023.
- Με την υπ αρ. 204/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΟΘΥΩ1Χ-1ΕΜ) εγκρίθηκε παράταση έως την 07-10-23.
- Με την υπ αρ. 255/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞΞ1Ω1Χ-804) εγκρίθηκε παράταση έως την 07-01-2024.
- Με το υπ αρ. 20523/5-7-2023 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού γνωστοποιείται στον Δήμο η εύρεση αρχαιοτήτων.
- Με την υπ αρ. 16/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΔΣΜΩ1Χ-ΚΩΙ) εγκρίθηκε παράταση έως την 07-06-2024.
- Με την υπ αρ. 127/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως την 07-10-2024.
- Η υπ αρ. 3026/09-08-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015424284 2024-09-13) 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών.
- Η υπ αρ. 1337/2-9-2024 σύμβαση συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου με το ΤΠΔ.
- Με την υπ αρ. 174/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως την 07-02-2025.
- Η υπ αρ. 142693/20-11-2025 θετική γνωμοδότηση της από 19 /11/2025 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ) (ΘΕΜΑ 5°)

B. ANTIKEIMENO TOY ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην αποστράγγιση της βόρειας ζώνης των Σπάτων, με υδραυλικά έργα που αναπτύσσονται στην περιοχή Γυαλού, με σκοπό την ολοκλήρωση των υδραυλικών έργων απορροής όμβριών στην χαμηλή περιοχή (ΚΠ1) η οποία συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα των όμβριών υδάτων της ευρύτερης περιοχής, τα οποία μέσω του ήδη κατασκευασμένου έργου καταλήγουν στο ρέμα της Ραφήνας.

Με την κατασκευή του υδραυλικού έργου για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής Γυαλού Σπάτων, κρίνεται αναγκαία και η κατασκευή οδών που πρέπει να αποχετευτούν, ώστε να επιτευχθεί η λειτουργικότητα του υδραυλικού έργου και η ολοκλήρωση βασικών υποδομών, γεγονός που θα συμβάλει στην αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής.

Η περιοχή Γυαλού συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ποσότητα των όμβριών υδάτων της ευρύτερης περιοχής, τα οποία μέσω του υπό κατασκευή έργου πρόκειται να καταλήγουν στο ρέμα της Ραφήνας. Στα πλαίσια του προς κατασκευή έργου πρόκειται να ολοκληρωθεί ο Κεντρικός Συλλεκτής Ομβρίων και κατασκευαστεί δίκτυο απορροής, αποτελούμενο από φρεάτια υδροσυλλογής και τσιμεντοσωλήνες που θα παροχετεύουν τα όμβρια στον Κεντρικό Συλλεκτήρα ομβρίων.

Το έργο χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

1. Έργα ανάσχεσης
2. Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων ρυμοτομούμενης περιοχής
3. Κατασκευή οδών για την λειτουργία των φρεατίων υδροσυλλογής απορροής ομβρίων.

Γ. ANTIKEIMENO

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η αιτιολόγηση της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών- Τακτοποιητικού.

Δ. ΣΥΝΤΑΞΗ 2^{ου} Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού

Ο υπό έγκριση 2^{ος} Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, για να περιληφθούν ποσότητες εργασιών, απαραίτητων για να καταστεί το έργο λειτουργικό και αξιοποιήσιμο από το Δήμο. Έγινε αναλυτική προμέτρηση των εργασιών, που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου, από κοινού με τον ανάδοχο της προς εκτέλεση εργολαβίας.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - Τακτοποιητικός περιλαμβάνει τις απαραίτητες αυξομειώσεις ποσοτήτων που εμφανίζονται στην Τελική Επιμέτρηση που υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών.

Συμπεριλαμβάνει τις απαραίτητες μεταβολές και προσαρμογές των εργασιών του έργου, ειδικότερα τις κύριες αυξομειώσεις συμβατικών εργασιών. Πιο συγκεκριμένα, προκύπτουν διαφοροποιήσεις στις ποσότητες συμβατικών εργασιών, οι οποίες προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου, όπως αυτές υπολογίστηκαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις που έχουν υποβληθεί από την ανάδοχο εταιρεία. Οι βασικότερες αυξομειώσεις προέκυψαν κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου και σχετίζονται με τις ακριβείς τοπικές συνθήκες σε διάφορα σημεία του έργου.

Συμπερασματικά οι αυξομειώσεις στις ποσότητες της κατασκευής, αξιολογούνται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων λόγω Τελικής Επιμέτρησης δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του έργου όπως προβλέπεται από την αρχική σύμβαση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ANTIKEIMENO

Καταρχήν, σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3γ του Ν. 4412/2016 έγινε χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισμό ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών».

Αρχική Σύμβαση

Η συνολική δαπάνη των νέων εργασιών καλύφθηκε με χρήση της δαπάνης των απροβλέπτων σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 156 Ν. 4412/2016 και η αύξηση της δαπάνης των συμβατικών εργασιών

καλύφθηκε από τη μείωση συμβατικών δαπανών άλλων ομάδων σύμφωνα με την παράγραφο 3γ του άρθρου 156 Ν. 4412/2016 και από τα απρόβλεπτα.

Αναλυτικότερα με τον παρόντα 2^ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ, η δαπάνη των επιμέρους ομάδων εργασιών αφαιρώντας την έκπτωση κάθε ομάδας, διαμορφώνεται ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2 ^{ου} ΑΠΕ (ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)	ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
	{1}	{2}	{3}	{1}-{2}	{1}-{2}
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	511.132,83	689.387,72		178.254,89	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	963.541,36	1.019.750,56	57.639,53	56.209,20	
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	125.657,40	131.238,08		5.580,68	
ΣΥΝΟΛΟ	1.600.331,59	1.840.376,36	57.639,53	240.044,77	
ΓΕ & ΟΕ 18%	288.059,69	331.267,74	10.375,12	43.208,06	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΑ	1.888.391,28	2.171.644,10	68.014,65	283.252,83	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	283.258,69	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ Π1	2.171.649,97	2.171.644,10			
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	395,63	200.000,00			
ΣΥΝΟΛΟ Π3	2.172.045,60	2.371.644,10			
ΦΠΑ	521.290,94	569.194,58			
ΣΥΝΟΛΟ Π4	2.693.336,54	2.940.838,68			

Σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3γ του Ν.4412/2016 έγινε χρήση των «επί έλασσον» δαπανών, εφόσον δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση και το ποσοστό μείωσης δεν είναι μεγαλύτερο από 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλalaίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3β του Ν.4412/2016 το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών καλύπτει δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων, από παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, καθώς δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης.

Επομένως:

Το άθροισμα των δαπανών των νέων εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης και του ΓΕ & ΟΕ ισούται με **68.014,65 €** το οποίο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Το υπόλοιπο κονδύλιο της επί πλέον δαπάνης εργασιών (χωρίς τη δαπάνη των νέων εργασιών), συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης και του ΓΕ&ΟΕ ισούται με 283.252,83 € - 68.014,65 € = **215.238,18 €**. Το κονδύλιο αυτό καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το κονδύλιο των απροβλέπτων

Η Αρχική Σύμβαση στον 2^ο ΑΠΕ- Τακτοποιητικό δεν κλείνει σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση, καθώς κλείνει σε ποσό 2.171.644,10 € σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση που ήταν 2.171.649,97 €. Τέλος με την αύξηση του ποσού της **αναθεώρησης** αυξάνεται το συνολικό ποσό της Σύμβασης σε **2.940.838,68 €** με ΦΠΑ.

1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

Διαφοροποιήθηκαν οι δαπάνες των επιμέρους ομάδων εργασιών της 1^{ης} ΣΣΕ, αναλυτικότερα:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2 ^{ου} ΑΠΕ (ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)	ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
	{1}	{2}	{3}	{1}-{2}	{1}-{2}
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	122.550,58	143.814,18		21.263,60	
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	12.440,16	5.738,11			6.702,05
ΣΥΝΟΛΟ	134.990,74	149.552,29		21.263,60	6.702,05
ΓΕ & ΟΕ 18%	24.298,33	26.919,41		3.827,45	1.206,37
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	159.289,07	176.471,70		25.091,05	7.908,42
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	23.893,36	0,00			
ΣΥΝΟΛΟ Π1	183.182,43	176.471,70			
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	50.000,00	56.710,73			
ΣΥΝΟΛΟ Π3	233.182,43	233.182,43			
ΦΠΑ	55.963,78	55.963,78			
ΣΥΝΟΛΟ Π4	289.146,21	289.146,21			

Η επί έλασσον δαπάνη από την ομάδα ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ με ποσό 6.702,05 € (ποσοστό 53,87%>20%), οδηγεί σε περικοπή και οφείλει να μειώσει το σύνολο των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά **4.972,54 €** (ποσοστό 33,87%), ποσό που περιλαμβάνει το ΓΕ&ΟΕ.

Το συνολικό ποσό της αύξησης (συμβατικές εργασίες) συμπεριλαμβανομένου των εκπτώσεων και του ΓΕ & ΟΕ ισούται με 25.091,05 €. Η αύξηση αυτή καλύπτεται από την έλασσον δαπάνη των ομάδων με ποσό 2.935,88 € και με 22.155,17 € από το ποσό των απροβλέπτων.

Η 1^η ΣΣΕ στον 2^ο ΑΠΕ- Τακτοποιητικό δεν κλείνει σε ισοζύγιο, καθώς με την περικοπή κατά 4.972,54 € (λόγω επί έλαττον δαπάνης) και τη μη χρήση 1.738,19€ από τα απρόβλεπτα, κλείνει σε ποσό 176.471,70 € (συμπεριλαμβανομένου της έκπτωσης, ΓΕ & ΟΕ και των απροβλέπτων) σε σχέση με την 1^η ΣΣΕ (1^{ου} ΑΠΕ) που ήταν 183.182,43 €. Τέλος με την αύξηση του ποσού της **αναθεώρησης** κλείνει στο συνολικό ποσό η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση σε **289.146,21 €** με ΦΠΑ.

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2^{ου} ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Η δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. – **ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ** αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

	ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ης} ΣΣΕ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	{1}	{2}	{1}+{2}
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΓΕ & ΟΕ 18%)	2.171.644,10	176.471,70	2.348.115,80
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 2	2.171.644,10	176.471,70	2.022.664,64
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	200.000,00	56.710,73	256.710,73
ΣΥΝΟΛΟ 3	2.371.644,10	233.182,43	2.604.826,53
ΦΠΑ	569.194,58	55.963,78	625.158,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	2.940.838,68	289.146,21	3.229.984,89

Η Αρχική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 2.171.644,10 € (με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) και με την πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ κλείνει στο ποσό των 2.940.838,68 €.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 176.471,70 € (με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) και με την πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ κλείνει στο ποσό των 289.146,21 €.

Στον 2ο ΑΠΕ-Τακτοποιητικό δεν επέρχονται αλλαγές στο βασικό σχέδιο του έργου, στα χαρακτηριστικά του έργου και στους όρους της σύμβασης και καθίσταται δυνατή η υλοποίηση του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του έργου, όπως περιγράφεται στο ΤΔΕ και στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης.

Το έργο περιέχεται στο τεχνικό πρόγραμμα του 2025 και στον προϋπολογισμό του ίδιου έτους και η χρηματοδότηση είναι από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Μετά από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85, του Ν.3669/08 & του Ν.4412/2016 και του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134Α/19), όπως ισχύουν σήμερα :

Καλείται η Δημοτική Επιτροπή για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού όπως συντάχθηκε βάσει του Π.Δ. 609/85, του Ν.3669/08 & του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα, συνολικής δαπάνης 2.604.826,53 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικό, όπως συντάχθηκε βάσει του Π.Δ. 609/85, του Ν.3669/08 & του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα, συνολικής δαπάνης 2.604.826,53 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου
2. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
3. Πουλάκης Κυριάκος του Νικολάου
4. Ζηρογιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου